

**АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ**

Капитальный ремонт в МБОУ ДОД «Тасеевская детская художественная школа»

(наименование работ)

выполненных на объекте: Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, ул. Луначарского, 6

(наименование и место расположения объекта)

“ 18. ” 11 2014 г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации - Вебер А.В.- Директор ООО «Строительно-монтажный Трест №1»

(фамилия, инициалы, должность)

представитель заказчика- Амелькович Л.П. – Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ООО " Строительно-монтажный Трест №1"

представитель Службы контроля качества (при ее осуществлении)-

(фамилия, инициалы, должность)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: монтаж гофры деаметром до 50мм

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: техническому заданию

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: труба гофрированная с протяжкой д32

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации отсутствуют

(при наличии отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дату их составления)

5. Дата: начала работ 13.11.2014

окончание работ 18.11.2014

6. Приложения 1. _____

2. _____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с технической документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ облицовка стен гкл по металлическому каркасу

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

Представитель заказчика _____ (Амелькович Л.П.)

(подпись)

Производитель работ _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

**АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ**

Капитальный ремонт в МБОУ ДОД «Тасеевская детская художественная школа»

(наименование работ)

выполненных на объекте: Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, ул. Луначарского, 6

(наименование и место расположения объекта)

“ 15. ” 11 2014 г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации - Вебер А.В.- Директор ООО «Строительно-монтажный Трест №1»

(фамилия, инициалы, должность)

представитель заказчика- Амелькович Л.П. – Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ООО " Строительно-монтажный Трест №1 "

представитель Службы контроля качества (при ее осуществлении)-

(фамилия, инициалы, должность)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: устройство покрытий из ГВЛ 12,5мм

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: техническому заданию

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: гипсоволокнистый лист толщиной 12.5мм

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации отсутствуют

(при наличии отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дату их составления)

5. Дата: начала работ 13.11.2014

окончание работ 15.11.2014

6. Приложения 1. _____

2. _____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с технической документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ устройство покрытий из плиток керамогранитных одноцветных

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

Представитель заказчика _____ (Амелькович Л.П.)

(подпись)

Производитель работ _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

**АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ**

Капитальный ремонт в МБОУ ДОД «Тасеевская детская художественная школа»

(наименование работ)

выполненных на объекте: Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, ул. Луначарского, 6

(наименование и место расположения объекта)

“ 15. ” 11 2014 г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации - Вебер А.В.- Директор ООО «Строительно-монтажный Трест №1»

(фамилия, инициалы, должность)

представитель заказчика- Амелькович Л.П. – Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ООО " Строительно-монтажный Трест №1"

представитель Службы контроля качества (при ее осуществлении)-

(фамилия, инициалы, должность)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: устройство покрытий из плит древесностружечных

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: техническому заданию

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: плита древесностружечная 18мм

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации отсутствуют

(при наличии отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дату их составления)

5. Дата: начала работ 13.11.2014

окончание работ 15.11.2014

6. Приложения 1. _____

2. _____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с технической документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ устройство покрытий из линолиума

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

Представитель заказчика _____ (Амелькович Л.П.)

(подпись)

Производитель работ _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт в МБОУ ДОД «Тасеевская детская художественная школа»

(наименование работ)

выполненных на объекте: Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, ул. Луначарского, 6

(наименование и место расположения объекта)

“ 13 ” 11 2014 г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации - Вебер А.В.- Директор ООО «Строительно-монтажный Трест №1»

(фамилия, инициалы, должность)

представитель заказчика- Амелькович Л.П. – Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ООО " Строительно-монтажный Трест №1"

представитель Службы контроля качества (при ее осуществлении)-

(фамилия, инициалы, должность)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: устройство покрытий дощатых толщиной 40мм

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: техническому заданию

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: п\м хвойных пород

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации отсутствуют

(при наличии отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дату их составления)

5. Дата: начала работ 10.11.2014

окончание работ 13.11.2014

6. Приложения 1. _____

2. _____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с технической документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ :устройство покрытий из плит древесностружечных

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

Представитель заказчика Амелькович Л.П. (Амелькович Л.П.)

(подпись)

Производитель работ _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

АКТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт в МБОУ ДОД «Тасеевская детская художественная школа»

(наименование работ)

выполненных на объекте: Красноярский край, Тасеевский район, село Тасеево, ул. Луначарского, 6

(наименование и место расположения объекта)

“ 10 ” 11 2014 г.

Комиссия в составе:

представителя подрядной организации - Вебер А.В.- Директор ООО «Строительно-монтажный Трест №1»

(фамилия, инициалы, должность)

представителя заказчика- Амелькович Л.П. – Директор МБОУ ДОД «Тасеевская ДХШ»

(фамилия, инициалы, должность)

произвела осмотр работ, выполненных ООО " Строительно-монтажный Трест №1"

представителя Службы контроля качества (при ее осуществлении)-

(фамилия, инициалы, должность)

и составили настоящий АКТ о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлены следующие работы: Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации: техническому заданию

(наименование материалов, конструкций, изделий, № чертежей и дата их составления)

3. При выполнении работ применены: п\м хвойных пород

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификат или другие документы подтверждающие качество)

4. При выполнении работ отсутствует (или допущены) отклонения от проектной документации отсутствуют

(при наличии отклонений указать, кем согласованы, № чертежей и дату их составления)

5. Дата: начала работ 5.11.2014

окончание работ 10.11.2014

6. Приложения 1. _____

2. _____

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Работы выполнены в соответствии с технической документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ :устройство полов дощатых

(наименование работ и конструкций)

Представитель подрядной организации _____ (Вебер А.В.)

(подпись)

Представитель заказчика _____ (Амелькович Л.П.)

(подпись)

Производитель работ _____ (Вебер А.В.)

(подпись)