

АКТ

На испытание, регулировку и комплексное опробование систем вентиляции
МБДОУ с. Калинка

г. Хабаровск

27 мая 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» МБДОУ с. Калинка в лице Заведующего Бариновой Анны Викторовны и представитель «Подрядчика» от Индивидуальный Предприниматель Шапошников Евгений Николаевич, составили настоящий акт о том, что были проведены испытания, регулировка и комплексное опробование предъявленные к приемке в эксплуатацию установки №№ В1, В2, П1 (МБДОУ с. Калинка).

На основании данных выполненных работ выявлено, что установки №№ В1, П1 (МБДОУ с. Калинка) соответствуют требованиям проекта и СНиП 3.05.01.85.

Установки №№ _____ нет
имеют отклонения от требований СНиП 3.05.01.85 и проекта.

Характер отклонений _____ нет

Примечание: по результатам аэродинамических испытаний кратность воздухообмена составила:

	Приток	Вытяжка
Овощной цех	2.2	2.4
Мясо-рыбный цех	2.1	2.3
Склад хранения продуктов		1.8
Горячий цех	2.4	2.7
Прачечная		2,1

Представитель Подрядчика



Е.Н. Шапошников

Представитель Заказчика



А.В. Барина