АКТ

приемки работ, выполненных Концессионером в соответствии с концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края от 14 января 2021 г. № 2

ст. Ленинградская

«20» января 2022 г.

Комиссия в составе:

- Шмаровоз Сергей Николаевич, заместитель главы муниципального образования Ленинградский район, председатель комиссии;
- Антоненко Карина Александровна, начальник отдела ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район, заместитель председателя комиссии;
- Козырь Вадим Викторович, главный специалист отдела ТЭК, ЖКХ, транспорта и связи администрации муниципального образования Ленинградский район, секретарь комиссии;
- Тоцкая Рита Григорьевна, исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Ленинградский район;
- Стемблевский Денис Викторович, директор филиала «Ленинградские Теплосети» ООО «СПКК»

в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Ленинградский район от 9 ноября 2021 г. № 292-р «О создании комиссии по приемке выполненных концессионером обязательств в рамках концессионного соглашения», на основании письма филиала «Ленинградские Теплосети» ООО «СПКК» от 8 ноября 2021 г. № 369 составили настоящий акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

В соответствии с Концессионным соглашением о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края от 14 января 2021 г. № 2 Концессионером – ООО «СПКК» по состоянию на 20 января 2022 г., выполнены работы:

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ед.изм	Объем выполненных работ	Стоимость, тыс.руб с НДС	% выполнения
1	Котельная ДДУ, ст-ца Ленинградская, ул. Кооперации, 94 б	Изготовление блочно-модульной котельной	ед.	1	25795,6	71
2	Котельная ДДУ, ст-ца Ленинградская, ул. Кооперации, 94 б	Строительство тепловых сетей с подключением абонентов от котельной ВПУ-54	м (дв.труб. исп.)	180	6229,7	100
3	Котельная СК СХОС, ст-ца Ленинградская, ул. Степная, (примыкает к земельному участку по ул. Степной, 68)	Строительство новой БМК рядом со старой (год ввода в эксплуатацию-1981) котельной	ед.	1	25110,7	100

4	Котельная СШ № 2, ст-ца Ленинградская, ул. Школьная, 14 В	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	ед.	1	2738,9	100
5	Котельная Медсклад, ст-ца Ленинградская, пл. Сенная, 9 а	АСКУЭ, диспетчеризация, автоматизация	ед.	1	1064,5	100
6	Котельная ООШ № 22, хут. Восточный, ул. Юбилейная, 2	АСКУЭ, диспетчеризация	ед.	1	591,8	100
7	Котельная МАДОУ № 12, ст-ца Ленинградская, ул. Лагерная, 12 А	АСКУЭ, диспетчеризация	ед.	1	549,0	100
8	Котельная НШС № 27, х. Западный, ул. Светлая, 131 А	АСКУЭ, диспетчеризация	ед.	1	617,0	100
9	Котельная СШ № 16, хут. Белый, ул. Горького, 212 а	АСКУЭ, диспетчеризация	ед.	1	591,1	100
10	Котельная ДДУ, ст-ца Ленинградская, ул. Кооперации, 94 б	Замена теплосетей с подводом к котельной	м (дв.труб. исп.)	72	505,3	100
11	Котельная СК СХОС, ст-ца Ленинградская, ул. Степная, (примыкает к земельному участку по ул. Степной, 68)	Замена теплосетей с подводом к котельной	м (дв.труб. исп.)	66	652,9	100

Настоящий акт составлен в 4 (четырёх) экземплярах.

Приложение: свето-копии сметных расчетов

Подписи членов комиссии:

Шмаровоз С.Н. _____

Антоненко К.А. _____

Козырь В.В. _____

Тоцкая Р.Г. _____

Стембливский Д.В. _____