



КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН

353200, Россия, Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Красная, д. 92
тел.факс: (86162) 6-36-07, (86162) 6-62-95, e-mail: dinsk_ksp@bk.ru
ОГРН 1122373000078 ИНН 2373000783 КПП 237301001

Директору МАОУ МО Динской район
ООШ №25 имени Братчиковой М.П.
Бундюк А.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

07.07.2022

№ 01- 41/16

ст.Динская

На основании обращения первого заместителя председателя Совета МО Динской район от 17.05.2022 №92/4, Плана работы Контрольно – счетной палаты МО Динской район на 2022 год, утвержденного приказом председателя Контрольно – счетной палаты МО Динской район от 30.12.2020 № 01-07/97 (с изменением от 17.05.2022 №01-07/25), приказа от 19.05.2022 №01-07/26, проведено плановое контрольное мероприятие по предмету законности, результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, выделенных на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждений АОУ СОШ №4 имени Г.К.Жукова МО Динской район и МАОУ МО Динской район ООШ №25 имени Братчиковой М.П., по результатам которого выявлены по МАОУ МО Динской район ООШ №25 имени Братчиковой М.П. следующие нарушения действующего законодательства и факты причинения ущерба МО Динской район:

1. Установлено не правомерное применение коэффициентов к п.2, п.3 «Демонтаж стяжек цементных толщиной 50мм» в количестве 115м² (согласно Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 №421/пр) в разделе №1 «Разборка покрытий» Локального сметного расчета № 02-01-01 от 02.04.2022 к договору на «Выполнение ремонтных работ по замене напольного покрытия первого этажа» №4 от 04.04.2022, что привело к завышению стоимости по ЛСР на 3 393,12руб. (данная сумма включена в расчет, отраженный в п.8.2.2. Акта выездной проверки от 29.06.2022 №01-10/51).

2. Установлено нарушение срока выплаты аванса ИП Елисееву Д.А. по Договору на «выполнение работ по замене напольного покрытия первого этажа» от 18.10.2021 №1, что могло привести к дополнительным расходам бюджета МО Динской район в части взыскания пени (неустойки) за несвоевременную оплату по счету № 1 от 18.10.2021 в размере – 250,65 рублей.

3. При проверке первичной документации (актов о приемке выполненных работ (КС-2)) установлено, что виды работ по п.11 «Устройство покрытий полимерных однослойных наливных 4мм (выравнивающая стяжка)» в объеме 115м² и п.13 «Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности пористые (ка-

мень, кирпич, бетон и т.д.)» – 115м² ЛСР №02-01-01 к Договору на «Выполнение ремонтных работ по замене напольного покрытия СОШ 25 (1 этаж)» от 04.04.2022 № 4 с ИП Елисеевым Д.А. не содержатся в Общем журнале работ за 2022 год.

4. При проведении контрольных обмеров (выборочно) фактически выполненных видимых объемов работ установлено, что по договорам на:

- «Замену напольного покрытия первого этажа» №1 от 18.10.2021: при выполнении работ по «Устройству плинтусов из плиток керамических» выполнено объемов меньше на 8м, стоимость которых согласно расчета Палаты составила 4 593,99руб. (Акт о приемке выполненных работ от 12.11.2021 №1, п/п №25121 от 09.11.2021 и п/п №50897 от 26.11.2021 (ЛСР Приложение №4 к Акту выездной проверки от 29.06.2022 №01-10/51);

- «Замену напольного покрытия первого этажа» №4 от 04.04.2022:

а). Установлено отсутствие выполненных работ по «Устройству покрытий полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4мм» объемом 115м²;

б). По «Устройству плинтусов из плиток керамических»: выполнено работ меньше на 3м;

в). По «Устройству покрытий из плит керамогранитных размером 600х600х-10мм»: выполнено работ меньше на 64м²;

г). По «Устройству покрытий из плит керамогранитных размером 1200х-600мм»: выполнено работ больше на 67м²,

стоимость которых, согласно расчета Палаты с учетом замечаний к применению коэффициентов к работам, отсутствия работ и разницы объемов и материалов, выявленных в результате фактических обмеров, составила 27 224,90руб. (ЛСР Приложение №5 к Акту выездной проверки от 29.06.2022 №01-10/51);

- «Ремонтные работы по бетонированию крыльца» №5 от 11.04.2022: определить в какой части производился ремонт не представилось возможным, так как поверхность крыльца облицована плиткой.

Таким образом, оплата Учреждением ИП Елисееву Д.А. неподтвержденных объемов выполненных работ в размере 31 818,89руб. (4 593,99руб.+27 224,9руб.) является необоснованным расходованием бюджетных средств, подлежащим возврату в бюджет МО Динской район.

5. К проверке не представлены:

- Документ о качестве на «Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2мм» количеством 679,65 кг, примененный при «Устройстве покрытий полимерных: однослойных наливных толщиной 4мм» в количестве 115м².;

- Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение воднодисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) после устройства стяжки в количестве 115м²;

- Документ о качестве бетонной смеси, примененной при «устройстве железобетонного крыльца» объемом 8,37375м³.

В целях безотлагательного принятия мер по пресечению, предупреждению нарушений и по возмещению ущерба, причиненного муниципальному образованию Динской район, руководствуясь ст.16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», ст.16, 19 «Положения о Контрольно-счётной палате МО Динской район», утвержденного решением Совета МО Динской район от 28.12.2011 № 343-25/2 (с изменениями)

ТРЕБУЮ:

1. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений и по недопущению совершения их впредь.

2. Обеспечить возврат в бюджет МО Динской район необоснованно израсходованных бюджетных средств, выразившихся в оплате Учреждением ИП Елисееву Д.А. неподтвержденных объемов выполненных работ общей суммой 31 818,89руб. (4 593,99руб.+27 224,9руб.), выявленных в результате контрольных обмеров с учетом замечаний к применению коэффициентов к работам, отсутствия работ и разницы объемов и материалов ((Приложение №1 к Акту выездной проверки от 29.06.2022 №01-10/51)).

3. Не допускать нарушений:

- сроков оплаты полученных товаров, работ, услуг в целях исключения дополнительных расходов бюджета;
- по осуществлению контроля за соблюдением всех условий контрактов, составлению и проверке локально – сметных расчетов, первичной и исполнительной документации.

4. Усилить контроль за соблюдением:

- Подрядчиками порядка ведения необходимой Исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства;
- исполнителями функций строительного контроля (тех.надзора) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов строительства.


5. Выполнить настоящее Представление в течение 30 дней со дня его получения.

6. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших выявленные нарушения.

7. По результатам исполнения настоящего Представления и принятых мерах незамедлительно уведомить Палату.


Одновременно сообщаем, что в соответствии с ч.20 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок представления органа муниципального финансового контроля влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет.

Председатель



А.И.Левченко

Экземпляр Представления получен:



(должность)

(подпись)



ФИО

07.07.22