

Начальнику управления
образования администрации
муниципального образования
Щербиновский район

О.П. Приставке

ОТЧЕТ
по электронным аукционам,
осуществляемым образовательными организациями
муниципального образования Щербиновский район
по состоянию на 23 сентября 2019 года

№	Наименование объекта, предмет контракта, НМЦК (руб.)	Дата внесения изменений в план-график	Дата размещения извещения, его №	Дата аукциона	Дата заключения контракта/ срок выполнения работ	№ контракта	Подрядчик	Цена контракта/ падение цены/экономия	Дата начала работ	Дата завершения работ	% вып. работ	Оплата, руб.
1	ДОУ 7 Капитальный ремонт кровли здания 1 754 036,40	21.05.2019	Извещение от 05.06.2019 № 0318300018319000100	17.06.2019	1.07.2019 45 р/д	№ 0318300018319000100	ООО «Строй-Комплекс», Якушов В.Б.	1 482 459,64 Падение цены на 15,48% Экономия: 271576,76	01.07.2019	30.08.2019	100 %	Выполнено, оплачено
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№	наименование объекта, предмет контракта, НМЦК (руб.)	внесения изменений в план-график	Размещения извещения, его №	аукциона	заключения контракта/ срок выполнения работ	контракта	чпк	контракта /падение/ экономия	начала работ	завершения работ	вып. работ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	ДОУ 7 Замена заполнений оконных проемов здания 643 846,80	21.05.2019	Извещение от 05.06.2019 № 0318300018319000101	21.06.2019	5.07.2019 20 р/д	№ 0318300018319000101	ИП Раскин А.В., г.Таганрог	283 241,86 Падение цены на 56,01% Экономия 360604,94	08.07.2019	2.08.2019	100%	Выполнено, оплачено
3	ДОУ 7 Ремонт отмосток 123 967,20	24.05.2019	Извещение от 05.06.2019 № 0318300018319000103	19.06.2019	01.07.2019 15 р/д	№ 0318300018319000103	ООО «Строй-Комплекс»	123 967,20 Экономии нет	09.09.2019	10.09.2019	100%	Выполнено, оплачено
4	ДОУ 11 Текущий ремонт групповой ячейки 900 703,00	21.05.2019	Извещение № 0318300018319000137	22.07.2019	30.07.2019 45 р/д	№ 0318300018319000137	ООО «ЮгСтрой град» г. Ейск	900 703,00 Экономии нет	31.07.2019	01.10.2019	50%	

номер объекта, предмет контракта, НМЦК (руб.)	внесения изменений в план-график	размещения извещения, его №	аукциона	заклучения контракта/ срок выполнения работ	контракта	чик	контракта	начала работ	завершения работ	вып. работ	
5 ДОУ 4 Замена заполнений оконных проемов здания 941 036.00	22.05.2019	Извещение от 13.06.2019 № 0318300018319000109	08.07.2019	08.07.2019 30 р/д	22.07.2019 № 0318300018319000109	ООО «Универсал» г. Ейск	738 711,06 Падение 21,5% экономия	29.07.2019	30.08.2019	100%	Выполнено, оплачено
6 ДОУ 12 Ремонт буфетной 881 852.00			п. 5 ч.1 ст. 93 ФЗ-44	03.09.2019	03-09-2019	ИП Грищенко	598 402,00 аванс 30%	03.09.2019	31.10.2019	40%	В работе
7 ДОУ 16 Текущий ремонт помещений (прачечная) 547 470.00	21.05.2019	Извещение от 27.06.2019 № 0318300018319000126 Аукцион проводили дважды, заявки на участие в аукционе не поступили. Заключен контракт с ед.поставщиком по п.5 ч.1 ст. 93 ФЗ-	11.07.2019	12.08.2019	№ 16	ООО «Ейскгаз» Г. Ейск	547470,00	12.08.2019	01.11.2019	70%	В работе

номер	наименование объекта, предмета контракта, НМЦК (руб.)	внесения изменений в план-график	размещения извещения, его №	аукциона	заключения контракта/ срок выполнения работ	контракта	чик	контракта	начала работ	завершения работ	вып. работ	статус
8	СОШ 5 Капитальный ремонт ограждения		Извещение от 18.06.2019 № 0318300018319000117	04.07.2019	17.07.2019 заключен контракт 30 к/д	№ 0318300018319000117	ИП Буйских пос. Афицкий	№ 0318300018319000117	672 418,31 Падение на 10,35%	15.08.2019	100%	Выполнено, оплачено
9	750 008,00 СОШ 6 Капитальный ремонт ограждения	22.05.2019	Извещение от 25.06.2019 № 0318300018319000120	11.07.2019	26.07.2019 Заключен контракт 60 к/д	№ 0318300018319000120	ИП Андронов г. Ставрополь	№ 0318300018319000120	726971,16 Падение 9,41% экономика 75524,84	23.09.2019	100%	Выполнено, оплачено
10	802 496,00 СОШ 5 «Точка роста» Приобретение интерактивного оборудования		13.08.2019 включены в Соглашение 15.08.2019 Соглашение подписано Идет подготовка к публикации Извещение	30.08.19	16.09.2019 7 к/д СМП (оплата 15 р/д)		ООО «Ку-баньуч прибор»		1047906,14	23.09.2019	Получено не полностью поставят до 25.09.2019	
11	1 053 172,00 СОШ 9 «Точка роста» Приобретение интерактивного оборудования	-	Извещение № 03182000639190003319	13.08.19	26.08.19	№ 03182000639190003319003	ООО «Производственное предприятие «Скорпион»	№ 03182000639190003319003	1047906,14	09.09.19	Получено не полностью поставят до 25.09.2019	

№	наименование объекта, предмет контракта, НМЦК (руб.)	внесения изменений в план-график	размещения извещения, его №	аукциона	заключения контракта/срок выполнения работ	контракта	чик	контракта	начала работ	завершения работ	вып. работ	
12	СОШ 9 Текущий ремонт кабинетов «Точка роста» 856 025,00	2 03.07.2019	3 Извещение № 0318300018319000140 Аукцион не состоялся, т.к. подана одна заявка. Закключаем контракт с ед.участником – ООО «СтройКомплекс» 30 к/д	4 05.08.19	5 13.08.2019	6 № 0318300018319000140001	7 ООО СтройКомплекс В.Б. Якушов	8 856025,00	9 13.08.19	10 11.09.2019	11 100%	12 Выполнено, не оплачено
13	СОШ 5 Текущий ремонт кабинетов «Точка роста» 1 078 608,00	-	07.08.19 разместили план-график	Закупка у ед.поставщика по п.5 ч.1 ст.93 ФЗ-44-	21.08.2019 «Монтажные работы» 14.08.2019 «Общестроительные работы»	№ от 21.08.2019 № 59 от 14.08.2019	ИП Лесовой ИП Лесовой ИП Лесовой	508909,00 569690,00	21.08.2019 14.08.2019	30.08.2019 30.08.2019	100% 100%	Выполнено, не оплачено Выполнено, не оплачено

№	наименование объекта, предмет контракта, НМЦК (руб.)	внесения изменений в план-график	размещения извещения, его №	аукциона	заклучения контракта/ срок выполнения работ	контракта	чик	контракта	начала работ	завершения работ	вып. работ	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	СОШ № 1 Капитальный ремонт кровли и отмостки 2 651 300,00	03.07.2019	Извещение от 17.07.2019 года № 0318300018319000139		13.08.2019 30 р/д	№ 0318300018319000139	ООО «Строй Ком-плекс» Якушов В.Б.	2 505 478,5 Падение 5,5%	13.08.2019	23.09.2019	Кровля – 70% Отмостка – 45%	
15	СОШ № 6 Капитальный ремонт кровли 2 909 185,20	10.07.2019	Извещение № 0318300018319000144 Подана одна заявка – ИП Михайлов Ф.К., (г. Майкоп)	Аукцион не состоялся	30.08.2019 45 к/д	№ 0318300018319000144	ИП Михайлов	290 9185,2	30.08.2019	14.10.19	55%	
16	СОШ № 6 Капитальный ремонт эвакуационных выходов 168 440,40	10.07.2019	Извещение № 0318300018319000146 Подача заявок до 20.08.2019 Заявок на участие в аукционе нет	22.08.19	04.09.19 30 р/д	№ 0318300018319000146	ИП Михайлов	168 440,40	04.09.19	09.10.2019	60%	

17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	чис объекта, предмет контракта, НМЦК (руб.)	внесения изменений в план- график	размещения извещения, его №	аукциона	заклучения контракта/ срок выполнения работ	контракта	чик	контракта	начала работ	завершения работ	вып. работ	
	СОШ № 6	10.07.2019	Извещение № 0318300018319000145	Аукцион не состо- ялся	30.08.2019	№ 0318300018 319000145	ИП Михайлов	187 698,0	30.08.2019	19.09.19	80%	
	Ремонт отмостки 187 698,00		Подача заявок до 15.08.2019		15 рабочих дней со дня заклучения контракта							
			Поступила одна заявка на участие в аукционе - ИП Михайлов Ф.К. (г. Майкоп)									

Н.А. Попова
7-80-62