

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБУ "Ильинский РДК"

(полное наименование организации)

Сидорова 20.04.2026г.

(подпись, печать)

(дата)

Ильинский районный диспетчерский пункт № 15 от 20.04

Приложение № 1 к приказу № 16 от 20.04.2026

ПЛАН-график

подготовки к отопительному периоду объектов МБУ "Ильинский РДК" подлежащих проведению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

№	Адрес объекта (структурного подразделения)	Ввод		Узел управления		Бойлер ГВС		Бойлер отопления		Промывка инженерной системы теплоснабжения		Гидравлические испытания инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Теплоизоляция инженерной системы теплоснабжения (включая теплопотребляющую энергоустановку)		Готовность	Заполнение инженерной системы теплоснабжения		Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования (за последние 3 года) дата возникновения	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)	Примечание изменения в графике работ, информация о выполненных работах
		Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ	Начало работ	Окончание работ		Дата	Начало работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	«Ильинский РДК» газовая котельная	30 авг	15 сен	30 авг	15 сен	-	-	30 авг	15 сен	30 авг	15 сен	30 авг	15 сен	30 авг	-	15 сен	15 сен	15 сен	-	-	-	Запланирована проверка узла учета газового котла RVG-G65, ТС-220 на период с 01.06.2026 по 07.08.2026
2	«Васильевский Дом культуры»	01.июл	15.июл	-	-	-	-	-	-	01.июл	15.июл	01.июл	15.июл	1.июл	15.июл	15.июл	15.июл	15.июл	2025: при проведении опрессовки старые задвижки на вводе в здание дали течь	2025: Физический износ: коррозия с трещинами в железном корпусе, прокладки прогнили	2025: август, задвижки заменены на новые на вводе в здание, 2 шт.	-
3	«Москвинский клуб»	01.июл	15.июл	-	-	-	-	-	-	-	-	15.июл	01.июл	15.июл	1.июл	15.июл	15.июл	01.июл	15.июл	-	-	-

4	«Филатовский Дом культуры»	15.авг	31.авг	-	-	-	-	-	-	15.авг	31.авг	15.авг	31.авг	15.авг	31.авг	31.авг	31.авг	2026: в рамках ремонта заменена система отопления			Точная дата опрессовки системы отопления будет зависеть от окончания ремонтных работ внутри здания ДК	
5	«Посадский Дом культуры»	15.авг	31.авг	-	-	-	-	-	-	15.авг	31.авг	15.авг	31.авг	15.авг	31.авг	31.авг	31.авг	2024: Прорыв трубы в зрительном зале 2026: в рамках ремонта здания заменена система	2024: Нарушение целостности соединения труб	24.10.2024	Точная дата опрессовки системы отопления будет зависеть от окончания ремонтных работ внутри здания	
6	«Кривецкий Дом культуры»	01.июл	15.июл	-	-	-	-	-	-	01.июл	15.июл	01.июл	15.июл	1.июл	15.июл	15.июл	01.июл	2024: Течь радиаторов октябрь 2024 2025: Течь радиатора в костюмерной, 2025	2024: Бракованные радиаторы, 2024 2025: Брак радиатора, 2025	2024: Незамедлительно, октябрь, 2024 2025: Незамедлительно, декабрь 2025		
7	«Садкинский клуб»	01.июл	15.июл	-	-	-	-	-	-	01.июл	15.июл	01.июл	15.июл	1.июл	15.июл	15.июл	01.июл	-	-	-	-	
8	«Сретенский Дом культуры»	01.июл	15.июл	-	-	-	-	-	-	01.июл	15.июл	01.июл	15.июл	1.июл	15.июл	15.июл	01.июл	2024: Течь задвижки в бойлерной при запуске август, 2024	2024: Крепления задвижки ослаблены, 2024	2024: Незамедлительно при заполнении системы август 2024		
9	«Посерский Дом культуры»	01.июл	15.июл	-	-	-	-	-	-	01.июл	15.июл	01.июл	15.июл	1.июл	15.июл	15.июл	01.июл	-	-	-	-	
10	Музей любительского театра	01.авг	15.авг	-	-	-	-	-	-	01.авг	15.авг	01.авг	15.авг	1.авг	15.авг	15.авг	01.авг	2025: Течь в соединении циркуляционного насоса и трубы отопления.	2025: Брак корпуса насоса, микротрещина, как следствие ж-ржавчина и окисливание всего насоса	2025: август, замена на новый циркуляционный насос		
11	«Каменский клуб»	01.авг	15.авг	-	-	-	-	-	-	01.авг	15.авг	01.авг	15.авг	1.авг	15.авг	15.авг	01.авг	2024: Течь задвижек август 2024	2024: Физический износ	2024: Незамедлительно, заменены 2 задвижки, август, 2024		
12	«Чермозский Дом культуры» твердотопливный котел, уголь	15.июл	31.июл	-	-	-	-	-	-	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	31.июл	15.июл	-	-	-	Закупка топлива (уголь) запланирована на август 2026	
13	«Комарихинский клуб» твердотопливный котел, дрова	01.июл	15.июл	-	-	-	-	-	-	01.июл	15.июл	01.июл	15.июл	1.июл	15.июл	15.июл	01.июл	-	-	-	Закупка топлива (дрова) запланирована на июнь 2026	
14	«Ивановский Дом культуры» твердотопливный котел, дрова	15.июл	31.июл	-	-	-	-	-	-	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	31.июл	15.июл	-	-	-	Закупка топлива (дрова) запланирована на июнь 2026	
15	"Романовский клуб", дрова	-	-	-	-	-	-	-	-	15.июл	-	-	-	-	-	31.июл	-	-	2025: Физический износ печей, накопилась сажа	2025: Косметический ремонт печей, в августе проведена очистка дымоходов	2025: Закупка топлива (дрова) запланирована на июнь 2026 Прочистка дымоходов печей капитальная с разбором колодцев 31.07.2026	

16	«Пепеляевский клуб»	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	-	-	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	31.авг	15.июл	31.июл	2024: Октябрь, перегорел электропускатель 2026: Январь, перегорел электродетел	2024: Перепады электричества на поселковой линии 2026: Перемерзла труба для подкачки системы отопления	2024: Октябрь незамедлительно 2026: Установлен новый электро-котёл, труба утеплена		
17	«Кыласовский клуб»	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	-	-	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	15.июл	31.июл	2025: заменен циркуляционный насос в системе отопления на более мощный 2026: заменена система отопления			