

"Утверждаю"
 директор МУП "Тепловые сети"

С.А. Стасюк
 "07" мая 2026 г.
 МУП «Тепловые сети»

**ПЛАН
 мероприятий по подготовке объектов МУП "Тепловые сети" к работе в осенне - зимний период 2026-2027 годов**

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
1. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий						
1.1. Специализированной организацией провести очередное обследование дымоотводящих и вентиляционных систем с составлением актов (котельная БМК ДК "Октябрь"; котельная СОШ № 6; котельная АФ "Павловская"; котельная СОШ № 30; котельная МПМК; котельная СОШ № 3; котельная РДК "Нива"; котельная ЦРП; котельная "Школа искусств"; ТКУ "1600"; БМК "ЦРБ"; котельная СОШ № 4; котельная СДК "Крыловский"; котельная СОШ № 8; котельная д/с "Алёнушка"; котельная СОШ № 10; БМК в ст. Новосергиевская.)	котельная	17	01.10.2026 г.	0,20	0,20	
1.2. Специализированной организацией провести периодическую проверку и очистку дымовых каналов от газового оборудования и проверку вентиляционных каналов с составлением актов (котельная ООШ № 13; котельная ООШ № 14; котельная д/с "Ивушка")	котельная	3	01.10.2026 г.	0,01	0,01	
1.3. Выполнить очистку дымоотводящих и вентиляционных систем.	котельная	20	01.09.2026 г.	0,10	0,10	
1.4. Специализированной организацией выполнить проверку срабатывания приборов контроля загазованности (котельная БМК ДК "Октябрь"; котельная СОШ № 6; котельная АФ "Павловская"; котельная СОШ № 30; котельная МПМК; котельная СОШ № 3; котельная РДК "Нива"; котельная ЦРП; котельная "Школа искусств"; ТКУ "1600"; БМК "ЦРБ"; котельная СОШ № 4; котельная СДК "Крыловский"; котельная СОШ № 8; котельная д/с "Алёнушка"; котельная СОШ № 10; БМК в ст. Новосергиевская; котельная ООШ № 13; котельная ООШ № 14; котельная д/с "Ивушка").	котельная	20	01.10.2026 г.	0,12	0,12	
1.5. Произвести замену циркуляционных насосов № 2 на СНР котельных: СОШ № 10; д/с Алёнушка"; СОШ № 6; СДК "Крыловский"; СОШ № 4; СОШ № 3.	насос	6	29.05.2026 г.	0,25	0,25	
1.6. Специализированной организацией выполнить монтаж сигнализации загазованности котельной: д/с "Ивушка".	котельная	1	01.08.2026 г.	0,10	0,10	

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
1.7. Ограждение территорий: котельной А/Ф «Павловская» (70 м); котельной РДК «Нива» (95 м); котельной СОШ № 6 (50 м); ШГРП и газового колодца котельной СОШ № 3 (16 м); котельной "Школа искусств" (40 м); котельной СОШ № 4 (45 м); котельной СОШ № 8 (85 м); котельной и ШГРП СОШ № 10 (50 м); котельной д/с "Алёнушка" (40 м); газового колодца котельной ЦРБ (24 м), котельной ООШ 13 (55 м), котельной ООШ 14 (30 м).	м	600	01.10.2026 г.	1,00	1	
1.8. Произвести покраску подводящего надземного газопровода к котельным: ДК "Октябрь"; СОШ № 6; МПМК; СОШ № 3; "Школа искусств"; СОШ № 10; д/с "Алёнушка"; БМК ст. Новосергиевская, СОШ № 4, БМК "ЦРБ".	м2	155	01.10.2026 г.	0,15	0,15	
1.9. Произвести покраску трубопроводов и оборудования в помещениях котельных: БМК ДК "Октябрь"; СОШ № 6; АФ "Павловская"; СОШ № 30; МПМК; СОШ № 3; ЦРП; Школа искусств; ТКУ-1600; СДК "Крыловский"; СОШ № 4; СОШ № 10; д/с "Алёнушка".	м2	480	01.10.2026 г.	0,20	0,20	
1.10. Произвести покраску кровельного покрытия котельных: СОШ № 6; СОШ № 10; д/с "Алёнушка".	м2	63	01.10.2026 г.	0,06	0,06	
1.11. Произвести покраску напольного покрытия в помещениях котельных: СОШ № 6; БМК ст. Новосергиевская; СОШ № 10; д/с "Алёнушка"; ТКУ-1600	м2	200	01.10.2026 г.	0,10	0,10	
1.12. Произвести покраску пунктов редуцирования газа (с оборудованием и трубопроводами, входящими в состав ПРГ) котельных: ДК "Октябрь"; СОШ № 6; СОШ № 3; ЦРБ; СДК "Крыловский"; СОШ № 8; СОШ № 10; д/с "Алёнушка"; АФ "Павловская"; СОШ № 4.	ПРГ	10	01.10.2026 г.	0,15	0,15	
1.13. Специализированной организацией выполнить работы по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию охранно-пожарных сигнализаций на котельных: СОШ № 6; СОШ № 30; РДК "Нива"; ЦРП; Школа искусств; СОШ № 10; д/с "Алёнушка"; ООШ № 13; ООШ № 14; д/с "Ивушка"; СОШ № 4; СОШ № 8.	котельная	12	01.10.2026 г.	0,60	0,6	
1.14. Произвести ТО и ТР электродвигателей вентиляторов.	шт.	106	01.10.2026 г.	0,15	0,15	
1.15. Специализированной организацией произвести электроизмерительные работы.	котельная	20	01.10.2026 г.	0,30	0,3	
1.16. Произвести ТО пуско-регулирующей аппаратуры.	котельная	20	01.10.2026 г.	0,20	0,20	
1.17. Приобретение инструмента, спецодежды и средств индивидуальной и коллективной защиты			01.10.2026 г.	0,10	0,10	
1.18. Произвести промывку и гидравлические испытания котельных и теплотрасс.	котельная	20	01.10.2026 г.	0,10	0,1	
1.19. Обучение специалистов			01.10.2026 г.	0,07	0,07	
1.20. Ремонт теплофикационных камер котельных: а/ф "Павловская" (1 шт.); ПЗК "Октябрь" (3 шт.); СОШ № 1 (1 шт.); МПМК (5 шт.); ЦРБ (2 шт.); РДК "Нива" (6 шт.); Школа искусств" (1 шт.); ООШ № 14 (1 шт.)	шт.	20	01.10.2026 г.	0,80	0,80	
1.21. Приобретение автомоиля УАЗ для аварийно-ремонтной бригады	шт.	1	01.10.2026 г.	1,85	1,85	

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
1.22. Специализированной организацией выполнить работы по ревизии и оценке технического состояния газового оборудования котельных, пунктов редуцирования газа, газопроводов, оборудования КИП и А, устройств защиты, с целью выявления оборудования требующего замены (с составлением подробного перечня)	котельная	19	01.05.2026 г.	0,20	0,20	
1.23. Специализированной организацией выполнить работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту газового оборудования котельных, пунктов редуцирования газа, газопроводов, оборудования КИП и А, устройств защиты (в том числе замену оборудования, включенного в перечень при ревизии и оценке технического состояния).	котельная	19	01.08.2026 г.	0,50	0,50	
1.24. Специализированной организацией выполнить работы по ремонту или замене на новые блоков управления, автоматики безопасности и газогорелочного оборудования котлов котельных: СОШ № 6 (2 шт), СОШ № 10 (2 шт), д/с «Аленушка» (2 шт), СОШ № 3 (2 шт), "Школа искусств" (1 шт), МПМК (2 шт), СДК "Крыловский" (2 шт); РДК "Нива" (3 шт); БМК "ЦРБ" (2 шт.); ТКУ-1600 (3 шт); БМК "ЦРБ" (2 шт); СОШ № 4 (2 шт).	котёл	25	01.08.2026 г.	0,70	0,70	
1.25. Произвести оценку и ТО гидравлических аккумуляторов в помещениях котельных	шт.	18	01.08.2026 г.	0,01	0,01	
1.26. Выполнить ремонт сетевого насоса котельных: СОШ № 3; ООШ № 13; вентиляторов горелок котельных: СОШ № 10; д/с "Алёнушка"; СОШ № 6; СОШ № 4.	шт.	10	01.06.2026 г.	0,10	0,10	
1.27. Восстановление изоляции надземных участков тепловой сети кот. а/ф "Павловская" (50 м), ДК «Октябрь» (60 м), БМК ст. Новосергиевская (90 м).	м	200	01.09.2026 г.	0,15	0,15	
1.28. Специализированной организацией выполнить работы по монтажу взрывных клапанов на системе дымоудаления котельных: ДК "Октябрь"; СОШ № 30; РДК "Нива"; "ЦРБ"; СОШ № 4; ТКУ-1600; БМК ст. Новосергиевская.	котельная	7	01.09.2026 г.	0,40	0,40	
1.29. Произвести ревизию (при необходимости замену) и настройку срабатывания сбросных клапанов в помещениях котельных	котельная	20	01.08.2026 г.	0,50	0,50	
1.30. Специализированной организацией выполнить работы по спилу и утилизации деревьев, находящихся в охранной зоне объектов теплоснабжения (котельные: РДК "Нива" (2 шт.); МПМК (1 шт.); ДК "Октябрь" (2 шт.); СОШ № 6 (2 шт.); д/с "Алёнушка" (3 шт); БМК ст. Новосергиевская (1 шт.); БМК "ЦРБ" (3 шт.); СДК "Крыловский" (6 шт.); Школа искусств (2 шт.); СОШ № 3 (1 шт.); СОШ № 4 (3 шт.).	дерево	26	01.09.2026 г.	0,30	0,30	
1.31. Специализированной организацией выпонить работы по ремонту, наладке и вводу в эксплуатацию охранно - пожарных сигнализаций котельных: ТКУ - 1600; МПМК; АФ "Павловская"; БМК ДК "Октябрь"; БМК в ст. Новосергиевской; СОШ № 3; БМК "ЦРБ"; СДК "Крыловский".	котельная	8	01.09.2026 г.	0,20	0,20	

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
1.32. Ежемесячный покос травы на прилегающих территориях: надземного газопровода, ГРП и котельной ДК "Октябрь" (1400 м2); ШГРП и котельной СОШ № 6 (350 м2); котельной АФ "Павловская" (600 м2); котельной МПМК (1000 м2); котельной РДК "Нива" (1200 м2); газового колодца и котельной "Школы Искусств" (800 м2); котельной СОШ № 1 (новая и старая) (1000 м2); газового колодца и котельной ЦРБ (50 м2); газового колодца и котельной СДК "Крыловский" (1000 м2); котельной СОШ № 8 (400 м2); котельной СОШ № 10 (300 м2); надземного газопровода и котельной ст. Новосергиевской (500 м2).	м2	8600	01.05.2026 г.	0,01	0,01	
	м2	8600	01.06.2026 г.	0,01	0,01	
	м2	8600	01.07.2026 г.	0,01	0,01	
	м2	8600	01.08.2026 г.	0,01	0,01	
	м2	8600	01.09.2026 г.	0,01	0,01	
	м2	8600	01.10.2026 г.	0,01	0,01	
1.33. Специализированной организацией выполнить работы по монтажу и наладке оборудования ХВО на блочно-модульной котельной ДК "Октябрь".	котельная	1	01.09.2026 г.	0,05	0,05	
1.34. Специализированной организацией выполнить работы по настройке котельного оборудования в соответствии с режимной наладкой (котельная БМК ДК "Октябрь" (2 шт.); котельная СОШ № 6 (2 шт.); котельная АФ "Павловская" (2 шт.); котельная СОШ № 30 (2 шт.); котельная МПМК (2 шт.); котельная СОШ № 3 (2 шт.); котельная РДК "Нива" (4 шт.); котельная ЦРП (2 шт.); котельная "Школа искусств" (3 шт.); котельная СОШ № 1 (2 шт.); БМК "ЦРБ" (2 шт.); котельная СОШ № 4 (2 шт.); котельная СДК "Крыловский" (2 шт.); котельная СОШ № 8 (2 шт.); котельная д/с "Алёнушка" (2 шт.); котельная СОШ № 10 (2 шт.); БМК в ст. Новосергиевская (2 шт.).	котёл	37	01.09.2026 г.	0,25	0,25	
1.35. Техническое обслуживание резервных электростанций	шт.	3	01.09.2026 г.	0,03	0,03	
1.36. Выполнить ремонт дымоходов котельных: СОШ № 10; СОШ № 6; д/с "Алёнушка"; РДК "Нива".	котельная	4	01.09.2026 г.	0,25	0,25	
1.37. Выполнить ремонт фундамента растяжек дымовых труб котельных: д/с "Алёнушка"; СОШ № 10; СОШ № 6.	котельная	3	01.09.2026 г.	0,10	0,10	
1.38. Специализированной организацией выполнить работы по переносу точки технологического присоединения электроэнергии котельных: АФ "Павловская"; БМК ДК "Октябрь"; "Школа искусств".	котельная	3	01.09.2026 г.	0,21	0,21	
1.39. Специализированной организацией выполнить работы по технологическому присоединению к электрическим сетям котельной МБДОУ ДС №4.	котельная	1	01.09.2026 г.	0,10	0,10	
1.40. Выполнить оснащение стационарными резервными источниками электрической энергии котельных: РДК "Нива" (30 кВт); МПМК (30 кВт); БМК "ЦРБ" (15 кВт); БМК ДК "Октябрь" (10 кВт); АФ "Павловская" (30 кВт); СОШ № 6 (15 кВт); СОШ № 30 (5,5 кВт); СОШ № 3 (15 кВт); "Школа искусств" (25 кВт); СОШ № 4 (10 кВт); СОШ № 10 (10 кВт); д/с "Алёнушка" (10 кВт); д/с "Ивушка" (10 кВт); ООШ № 13 (7 кВт); ООШ № 14 (7 кВт); ЦРП (10 кВт); СДК "Крыловский" (15 кВт).	котельная	17	01.09.2026 г.	0,20	0,20	
1.41. Специализированной организацией выполнить работы по замене вводного щита электрической энергии котельных: МПМК; АФ "Павловская"; БМК ДК "Октябрь"	котельная	3	01.09.2026 г.	0,25	0,25	

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
1.42. Специализированной организацией выполнить работы по ремонту, поверке и вводу в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии котельных: БМК ДК "Октябрь"; СОШ № 6; АФ "Павловская"; СОШ № 30; МПМК; СОШ № 3; РДК "Нива"; ЦРП; Школа искусств; ТКУ-1600; БМК "ЦРБ"; СДК "Крыловский"; СОШ № 4; СОШ № 8; СОШ № 10; д/с "Алёнушка"; БМК ст. Новосергиевская.	котельная	17	01.09.2026 г.	0,30	0,30	
1.43. Специализированной организацией выполнить работы по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию узлов учёта тепловой энергии котельных: ООШ № 13; ООШ № 14; д/с "Ивушка".	котельная	3	01.09.2026 г.	0,60	0,60	
1.44. Специализированной организацией выполнить работы по ремонту и наладке оборудования ХВО котельных: "ЦРБ"; СДК "Крыловский"; АФ "Павловская"; СОШ № 6; СОШ № 30; СОШ № 3; СОШ № 4; СОШ № 8; СОШ № 10; д/с "Алёнушка"; ЦРП; ТКУ - 1600.	котельная	12	01.09.2026 г.	0,35	0,35	
1.45. Специализированной организацией выполнить пуско-наладочные работы автоматического запуска резервного источника электрической энергии котельных: ТКУ - 1600; СОШ № 8; БМК ст. Новосергиевская.	котельная	3	01.09.2026 г.	0,15	0,15	
ИТОГО по разделу 1:				12,22	12,22	0,00
2. Ремонт, реконструкция, строительство котельных						
2.1. Выполнение работ специализированной организацией по капитальному ремонту пунктов редуцирования газа котельных: ЦРБ, СОШ № 3, СДК «Крыловский», ГРП ПЗК «Октябрь»; ГРУ а/ф «Павловская».	шт.	5	01.08.2026 г.	0,20		0,20
2.2. Произвести диспетчеризацию котельной: д/с «Ивушка».	шт.	1	01.07.2026 г.	0,05		0,05
2.3. Изготовление проектно-сметной документации второй очереди по техническому перевооружению котельной РДК "Нива" с заменой оборудования.	шт.	1	01.06.2026 г.	0,80		0,80
2.4. Строительно-монтажные работы второй очереди реконструкции котельной РДК "Нива" с заменой двух котлов Минск 1 (№ 3,4) на четыре котла RS-A 500.	шт.	1	01.08.2026 г.	7,50		7,50
2.5. Пуско-наладочные работы после монтажа оборудования второй очереди реконструкции котельной РДК "Нива" с заменой двух котлов Минск 1 (№ 3,4) на четыре котла RS-A 500	шт.	1	01.09.2026 г.	0,70		0,70
2.6. Замена оконных блоков котельных: МПМК; ДК "Октябрь"; ЦРБ; СОШ № 4; СОШ № 3.	котельная	5	01.09.2026 г.	0,20		0,20
2.7. Изготовление проектно-сметной документации, строительно - монтажные работы, пуско - наладочные работы по газификации котельной д/с "Ивушка".	шт.	1	01.09.2026 г.	2,50		2,50
2.8. Выполнение работ специализированной организацией по демонтажу технических устройств, входящих в состав опасного производственного объекта: "Система теплоснабжения ст. Крыловской, Краснодарский край, ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86" согласно проекту № 07.2023-14/23-00ПД, выполненного ООО "ГАЗТЕПЛОПРОМПРОЕКТ" в 2023 г.	шт.	1	01.06.2026 г.	0,10		0,10
2.9. Изготовление проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы по реконструкции или новому строительству котельной СОШ № 3, (с учетом подведения всех инженерных коммуникаций).	шт.	1	01.10.2026 г.	0,00		0,00

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
2.10. Выполнение работ специализированной организацией по капитальному ремонту газовых колодцев, включающих в себя: замену запорной арматуры, компенсаторов, восстановление антикоррозионного покрытия трубопровода, штукатурка и побелка стен, замена перекрытий (при необходимости), крепление лестниц на котельных: ЦРБ, СДК «Крыловский», СОШ № 3, "Школы искусств".	шт.	4	01.10.2026 г.	0,40		0,40
2.11. Ремонт остекления помещения котельной СОШ № 6	шт.	1	01.10.2026 г.	0,02		0,02
2.12. Выполнение работ специализированной организацией по демонтажу дымовых труб котельных СОШ № 13, д/с «Ивушка», СОШ № 1 (старая котельная).	шт.	3	01.10.2026 г.	0,20		0,20
2.13. Ремонт помещений котельных (штукатурка, побелка, покраска стен, потолка, напольное покрытие): А/Ф «Павловская»; СОШ № 30; ЦРП; СОШ № 4; РДК "Нива".	котельная	5	01.10.2026 г.	0,30		0,30
2.14. Монтаж перегородок в помещениях котельных: А/Ф «Павловская», МПМК.	шт.	2	01.10.2026 г.	0,40		0,40
2.15. Выполнение работ специализированной организацией по ремонту кровли котельных: ЦРП; АФ "Павловская"; СОШ № 4; д/с "Ивушка"; вспомогательного помещения котельной СДК "Крыловский".	котельная	5	01.10.2026 г.	1,00		1,00
2.16. Выполнение работ специализированной организацией по капитальному ремонту водяного контура, обмуровки, газоходов котлов котельных: РДК "Нива" (кот. № 3,4:); СОШ № 3 (кот. № 1,2); СДК "Крыловский" (кот. № 1,2); СОШ № 6 (кот. № 2); СОШ № 10 (кот. № 2); д/с "Алёнушка" (кот. № 2).	котёл	9	01.10.2026 г.	0,40		0,40
2.17. Изменение точки технологического присоединения подводящего газопровода высокого давления котельной СДК "Крыловский" с заменой газопровода и ПРГ.	шт.	1	01.10.2026 г.	2,00		2,00
2.18. Изменение точки технологического присоединения подводящего газопровода высокого давления котельной "ЦРБ" с заменой газопровода и ПРГ.	шт.	1	01.10.2026 г.	2,00		2,00
2.19. Монтаж байпасной линии теплового контура в помещении котельной с заменой котловых насосов в котельных: БМК ДК "Октябрь"; АФ "Павловская"; БМК "ЦРБ"; МПМК.	котельная	4	01.10.2026 г.	0,45		0,45
2.20. Выполнить работы по демонтажу неиспользуемого оборудования (котёл Универсал-6), монтажу пеллетного котла Zotta 40 (с системой дымоудаления), перемонтажу внутреннего теплового контура котельной д/с "Ивушка".	котельная	1	01.10.2026 г.	0,40		0,40
ИТОГО по разделу 2:				19,62	0,00	19,62
3. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей						
3.1. Произвести замену участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от ТК № 1 к ТК № 5 (Ду 250 мм)(ст. Крыловская, котельная РДК "Нива")	м.	81,4	01.10.2026 г.	1,00		1,00
3.2. Произвести замену участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от ТК № 4 к бар "555" (Ду 32 мм)(ст. Крыловская, котельная РДК "Нива")	м.	11,7	01.10.2026 г.	0,03		0,03
3.3. Произвести замену участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от ТК № 5 к магазину "Магнит" (Ду 63 мм)(ст. Крыловская, котельная РДК "Нива")	м.	6,6	01.10.2026 г.	0,02		0,02
3.4. Произвести замену участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от ТК № 17 к ТК 18 (Ду 110 мм)(ст. Крыловская, котельная РДК "Нива")	м.	55,6	01.10.2026 г.	0,44		0,44

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
3.5. Произвести замену участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от ТК № 19 к ж.д. № 112 по ул. Комсомольская (Ду 63 мм)(ст. Крыловская, котельная РДК "Нива")	м.	87	01.10.2026 г.	0,40		0,40
3.6. Произвести замену участка тепловой сети в двухтрубном исполнении от ТК № 17 к ж.д. № 104 по ул. Комсомольская (Ду 50 мм)(ст. Крыловская, котельная РДК "Нива")	м.	24,5	01.10.2026 г.	0,10		0,10
3.7. Произвести замену участка тепловой сети Ду 160 мм (в двухтрубном исполнении) от котельной МПМК к ТК № 5 (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	376,9	01.10.2026 г.	2,00		2,00
3.8. Произвести замену участка тепловой сети Ду 125 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 5 к ТК 9 (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	123,9	01.10.2026 г.	0,80		0,80
3.9. Произвести замену участка тепловой сети Ду 63 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 9 к ж.д. № 47 по ул. Красноармейская (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	43,7	01.10.2026 г.	0,20		0,20
3.10. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от СК № 1 к ж.д. № 7 по ул. Западная (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	9,2	01.10.2026 г.	0,05		0,05
3.11. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 4 к ж.д. № 59 по ул. Красноармейская (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	21,5	01.10.2026 г.	0,11		0,11
3.12. Произвести замену участка тепловой сети Ду 63 мм, 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 5 к ж.д. № 55,57 по ул. Красноармейская (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	48,3	01.10.2026 г.	0,25		0,25
3.13. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 7 к ж.д. № 53 по ул. Красноармейская (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	13,8	01.10.2026 г.	0,05		0,05
3.14. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 8 к ж.д. № 51 по ул. Красноармейская (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	14,8	01.10.2026 г.	0,06		0,06
3.15. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 9 к ж.д. № 49 по ул. Красноармейская (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	14,7	01.10.2026 г.	0,06		0,06
3.16. Произвести замену участка тепловой сети Ду 110 мм, 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 3 к строению по ул. Западная, 9 (ст. Крыловская, котельная "МПМК")	м.	168,2	01.10.2026 г.	0,00		0,00
3.17. Произвести замену участка тепловой сети Ду 63 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 1 к основному и вспомогательному зданию (ст. Кугоейская, котельная д/с "Алёнушка")	м.	32,8	01.10.2026 г.	0,20		0,20
3.18. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 6 к ТК № 8 (ст. Крыловская, котельная "ЦРБ")	м.	34,8	01.10.2026 г.	0,18		0,18

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
3.19. Произвести замену участка тепловой сети Ду 32 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 8 к ж.д. № 6, № 8 ул. Больничный городок (ст. Крыловская, котельная "ЦРБ")	м.	23,8	01.10.2026 г.	0,07		0,07
3.20. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 6 к ТК № 9 (ст. Крыловская, котельная "ЦРБ")	м.	46,3	01.10.2026 г.	0,25		0,25
3.21. Произвести замену участка тепловой сети Ду 32 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 9 к ж.д. № 2, № 4 ул. Больничный городок (ст. Крыловская, котельная "ЦРБ")	м.	26,1	01.10.2026 г.	0,08		0,08
3.22. Произвести замену участка тепловой сети Ду 110 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 9 к ж.д. № 2, № 4 ул. Больничный городок (ст. Крыловская, котельная "ЦРБ")	м.	69,8	01.10.2026 г.	0,40		0,40
3.23. Произвести замену участка тепловой сети Ду 110 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 1 к зданию МБОУ СОШ № 1 (ст. Крыловская, котельная СОШ № 1)	м.	57,8	01.10.2026 г.	0,50		0,50
3.24. Произвести замену участка тепловой сети Ду 75 мм (в двухтрубном исполнении) от УП № 1 к спортивному залу МБОУ СОШ № 1 (ст. Крыловская, котельная СОШ № 1)	м.	12	01.10.2026 г.	0,15		0,15
3.25. Произвести замену участка тепловой сети Ду 40 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 1 к ООО "Платан" (ст. Октябрьская, котельная АФ "Павловская")	м.	35,7	01.10.2026 г.	0,15		0,15
3.26. Произвести замену участка тепловой сети Ду 63 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 5 к ТК № 6 (ст. Октябрьская, БМК ДК "Октябрь")	м.	86,4	01.10.2026 г.	0,40		0,40
3.27. Произвести замену участка тепловой сети Ду 50 мм (в двухтрубном исполнении) от ТК № 4 к ж.д. № 13 по пер. Братский (ст. Октябрьская, БМК ДК "Октябрь")	м.	6	01.10.2026 г.	0,03		0,03
ИТОГО по разделу 3:		1533,3		7,98	0,00	7,98
4. Проверка приборов учета						
4.1. Проверка приборов контроля расхода газа.			01.08.2026 г.	0,22	0,22	
4.2. Проверка приборов контроля загазованности (все объекты)			01.08.2026 г.	0,15	0,15	
4.3. Проверка манометров, термометров, ЭКМ			01.08.2026 г.	0,15	0,15	
4.4. Ремонт манометров, ЭКМ			01.08.2026 г.	0,10	0,10	
ИТОГО по разделу 4:				0,62	0,62	0,00
5. Приобретение топлива						
5.1. Приобретение пеллетного топлива для котельной д/с "Ивушка"	кг.	35000	01.09.2026 г.	0,40	0,40	
ИТОГО по разделу 5:				0,40	0,40	0,00
6. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора						
6.1. Устранение замечаний, выявленных при экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы котельной СОШ № 6.	труба	1	01.06.2026 г.	0,03	0,03	
6.2. Экспертиза промышленной безопасности зданий котельных: МПМК; СОШ № 3; РДК "Нива"; АФ "Павловская".	котельная	4	01.09.2026 г.	0,16	0,16	

Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	Срок исполнения	Необходимо денежных средств всего (млн. руб.)	Источник финансирования	
					средства предприятия (млн. руб.)	дефицит (млн. руб.)
6.3. Техническое диагностирование котлов котельных: СОШ № 3 (2 шт.); РДК "Нива" (2 шт.); ЦРП (2шт.); СДК "Крыловский" (2 шт.); СОШ № 6 (2 шт.); д/с "Алёнушка" (2 шт.); СОШ № 10 (2 шт.); СОШ № 4 (2 шт.).	котёл	16	01.09.2026 г.	0,29	0,29	
6.4. Экспертиза промышленной безопасности пунктов редуцирования газа котельных: СОШ № 6; д/с "Алёнушка"; СОШ № 10; СОШ № 4.	ПРГ	4	01.09.2026 г.	0,08	0,08	
6.5. Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб котельных: СОШ № 6; МПМК; АФ "Павловская"; БМК ДК "Октябрь".	труба	4	01.09.2026 г.	0,10	0,10	
6.6. Устранение недостатков, выявленных после ввода в эксплуатацию ТКУ-1600 (ст. Крыловская, ул. Первомайская, 86а).	котельная	1	01.09.2026 г.	0,20	0,20	
ИТОГО по разделу 6:				0,86	0,86	0,00
Общая сумма:				41,68	14,09	27,59

Объёмы и мероприятия подготовили 28.04.2026г.:

Главный инженер _____ Панченко Р.В.

Мастер по ремонту _____ Крикус В.В.

Инженер КИП и А _____ Горбань В.И.