

ПРОТОКОЛ № 11

заседания общественной муниципальной комиссии по формированию современной городской среды в Павловском сельском поселении Павловского района в целях осуществления контроля и хода реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году

« 2 » декабря 2022 г.

ст. Павловская

Присутствовали:

Полищук Алексей Николаевич	заместитель главы Павловского сельского поселения Павловского района, председатель комиссии;
Кваша Анна Владимировна	ведущий специалист администрации Павловского сельского поселения Павловского района, секретарь комиссии;
Левченко Николай Викторович	заместитель главы Павловского сельского поселения Павловского района, заместитель председателя комиссии;
Колесникова Лидия Сергеевна	главный специалист администрации Павловского сельского поселения Павловского района;
Орёл Ольга Алексеевна	начальник финансово-экономического отдела администрации Павловского сельского поселения Павловского района;
Мамец Татьяна Владимировна	ведущий специалист администрации Павловского сельского поселения Павловского района;
Таранин Виталий Анатольевич	атаман Павловского станичного казачьего общества Павловского районного казачьего общества Отдельского казачьего общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего общества;
Плахотя Татьяна Владимировна	председатель правления Павловской районной общественной организации Краснодарской краевой организации

	общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
--	--

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Осуществление контроля и хода реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году, утверждение отчета о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» на отчетную дату 02.12.2022 года для внесения в интерактивный модуль «ГИС ЖКХ».

Слушали: председателя комиссии Полищука А.Н.

В рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», с целью реализации ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году предусмотрено проведение работ по благоустройству двух общественных территории:

- 1) Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина между ул. Юных Ленинцев и ул. Крупской (в районе школы №2) ст. Павловская;
- 2) Благоустройство сквера (улица Ленина – улица Гладкова) в ст. Павловской.

На 2 декабря 2022 года по объекту: «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина между ул. Юных Ленинцев и ул. Крупской (в районе школы №2) ст.Павловская» заключен Муниципальный контракт № 03183001465220000370001 2 марта 2022 года, с подрядной организацией: с обществом ограниченной ответственностью «Золотой дракон». 2 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 03183001465220000370001 2 марта 2022 года. 10 ноября 2022 года заключено дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № 03183001465220000370001 2 марта 2022 года.

Срок выполнения работ: с 15 апреля по 25 августа 2022 года.

Стоимость работ по объекту 2 370 690,47 (два миллиона триста семьдесят тысяч шестьсот девяносто рублей 47 копеек), НДС не предусмотрено.

На отчетную дату 02.12.2022 года подрядной организацией выполнены работы:

Вертикальная планировка, благоустройство, установка скамеек, урн

Процент выполнения: 100 %.

Освоено средств – 2 370 690 рублей 47 копеек.

По объекту: «Благоустройство сквера (улица Ленина – улица Гладкова) в ст. Павловской. Общая стоимость работ по благоустройству сквера (улица Ленина – улица Гладкова) в ст. Павловской» заключен Муниципальный контракт № 08185000008220005100001 от 29 марта 2022 года с обществом с ограниченной ответственностью «Импульс». 31 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 08185000008220005100001 от 29 марта 2022 года. 5 апреля 2022 года заключено дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № 08185000008220005100001 от 29 марта 2022 года. 28 октября 2022 года заключено дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту № 08185000008220005100001 от 29 марта 2022 года.

Срок выполнения работ: с 15 апреля и до 30 октября 2022 года включительно.

Стоимость работ по объекту 26 450 364,23 (двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч триста шестьдесят четыре рубля) 23 копеек, НДС не предусмотрено.

На отчетную дату 02.12.2022 года подрядной организацией выполнены работы: демонтажные и подготовительные работы, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройство фундаментных плит железобетонных плоских, устройство покрытия тротуаров из бетонных плиток, устройство площадки под часы, установка арт объекта Часы, установлены детские игровые комплексы и карусели, произведена засыпка и планировка грунта, установлено ограждение, установка бортовых камней, устройство каучукового покрытия на детских площадках, лестницы, скамейки, урны, качели Радуга, посеян газон, озеленение.

Процент выполнения: 100 %.

Освоено средств – 26 450 364,23 рублей

Заключено между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края местному бюджету на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» № 03639428-1-2022-001 от 22 января 2022 года (далее Соглашение).

15 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 03639428-1-2022-001/1. 23 ноября 2022 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению № 03639428-1-2022-001/2.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского поселения Павловского на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 28 821 055 (двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Краснодарского края бюджету сельского поселения Павловского в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 82,00%, составляет в 2022 году не более 23 633 265 (двадцать три миллиона шестьсот тридцать три тысячи двести шестьдесят пять) рублей 10 копеек.

Экономия средств субсидии по результатам выполненных работ составляет 30 копеек.

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить отчет о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» на отчетную дату 02.12.2022 года для внесения в интерактивный модуль «ГИС ЖКХ» (приложение № 1 к протоколу от 2 декабря 2022 года, приложение № 2 к протоколу от 2 декабря 2022 года).

Реализация проектов позволила создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Павловского сельского поселения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия для отдыха.

На основании вышеизложенного, предлагаю работу администрации Павловского сельского поселения Павловского района по проведению мероприятий, в целях реализации ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году признать удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» на отчетную дату 02.12.2022 года для внесения в интерактивный модуль «ГИС ЖКХ». Работу администрации Павловского сельского поселения Павловского района по проведению мероприятий, в целях реализации ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году признать удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

Проголосовали: «ЗА» - 8 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель комиссии



А.Н.Полицук

Секретарь комиссии



А.В.Кваша

Отчет
о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой
программы Павловского сельского поселения Павловского района
«Формирование современной городской среды» в 2022 году
02.12.2022 г. ст. Павловская

Субъект РФ	Краснодарский край
Муниципалитет	Павловское
Код ОКТМО	03639428000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	да
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	2 370 690,47
Сметная стоимость	2 370 690,47
Законтрактованная стоимость	2 370 690,47
Выплаченная стоимость	2 370 690,47
Сумма экономии средств по контрактам	-
Факты трудового вовлечения	субботник
Факты прочего вовлечения	-
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	125
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	-

Согласовано:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии



А.Н.Полищук

А.В.Кваша

Отчет
о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой
программы Павловского сельского поселения Павловского района
«Формирование современной городской среды» в 2022 году
02.12.2022 г. ст. Павловская

Субъект РФ	Краснодарский край
Муниципалитет	Павловское
Код ОКМО	03639428000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	да
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	26 450 364,23
Сметная стоимость	26 450 364,23
Законтрактованная стоимость	26 450 364,23
Выплаченная стоимость	26 450 364,23
Сумма экономии средств по контрактам	0,30
Факты трудового вовлечения	субботник
Факты прочего вовлечения	-
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	125
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	-

Согласовано:
Председатель комиссии

Секретарь комиссии



А.Н.Полищук

А.В.Кваша