

ПРОТОКОЛ № 8

заседания общественной муниципальной комиссии по формированию современной городской среды в Павловском сельском поселении Павловского района в целях осуществления контроля и хода реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году

« 5 » сентября 2022 г.

ст. Павловская

Присутствовали:

Курилов Алексей Сергеевич	заместитель главы Павловского сельского поселения Павловского района, председатель комиссии;
Кваша Анна Владимировна	ведущий специалист администрации Павловского сельского поселения Павловского района, секретарь комиссии;
Левченко Николай Викторович	заместитель главы Павловского сельского поселения Павловского района, заместитель председателя комиссии;
Колесникова Лидия Сергеевна	главный специалист администрации Павловского сельского поселения Павловского района;
Михайлевский Александр Викторович	начальник финансово-экономического отдела администрации Павловского сельского поселения Павловского района;
Мамец Татьяна Владимировна	ведущий специалист администрации Павловского сельского поселения Павловского района;
Таранин Виталий Анатольевич	атаман Павловского станичного казачьего общества Павловского районного казачьего общества Отдельского казачьего общества – Ейский казачий отдел Кубанского войскового казачьего общества;
Плахотя Татьяна Владимировна	председатель правления Павловской районной общественной организации Краснодарской краевой организации общероссийской общественной органи-

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Осуществление контроля и хода реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году, утверждение отчета о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» на отчетную дату 05.09.2022 года для внесения в интерактивный модуль «ГИС ЖКХ».

Слушали: председателя комиссии Курилова А.С.

В рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы», с целью реализации ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году предусмотрено проведение работ по благоустройству двух общественных территории:

- 1) Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина между ул. Юных Ленинцев и ул. Крупской (в районе школы №2) ст. Павловская;
- 2) Благоустройство сквера (улица Ленина – улица Гладкова) в ст. Павловской.

На 5 сентября 2022 года по объекту: «Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина между ул. Юных Ленинцев и ул. Крупской (в районе школы №2) ст.Павловская» заключен Муниципальный контракт № 03183001465220000370001 2 марта 2022 года, с подрядной организацией: с обществом ограниченной ответственностью «Золотой дракон». 2 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 03183001465220000370001 2 марта 2022 года.

Срок выполнения работ: с 15 апреля по 25 августа 2022 года.

Стоимость работ по объекту 2 404 543,55 (два миллиона четыреста четыре тысячи пятьсот сорок три рубля 55 копеек), НДС не предусмотрено.

На отчетную дату 05.09.2022 года подрядной организацией выполнены работы:

Вертикальная планировка, благоустройство, установка скамеек,

Процент выполнения: 99 %.

Освоено средств – 2026365 рублей 67 копеек.

акты выполненных работ от 25 августа 2022 года, предоставленные подрядчиком ООО «Золотой дракон» не были подписаны администрацией Павловского сельского поселения Павловского района, в связи с выявленными недочетами по выполненным работам, направлено письмо для устранения выявленных недочетов.

По объекту: «Благоустройство сквера (улица Ленина – улица Гладкова) в ст. Павловской. Общая стоимость работ по благоустройству сквера (улица Ленина – улица Гладкова) в ст. Павловской» заключен Муниципальный контракт № 08185000008220005100001 от 29 марта 2022 года с обществом с ограниченной ответственностью «Импульс». 31 марта 2022 года заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 08185000008220005100001 от 29 марта 2022 года. 5 апреля 2022 года заключено дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту № 08185000008220005100001 от 29 марта 2022 года.

Срок выполнения работ: с 15 апреля и до 30 октября 2022 года включительно.

Стоимость работ по объекту 26 454 339,91 (двадцать шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи триста тридцать девять рублей 91 копейка), НДС не предусмотрено.

На отчетную дату 05.09.2022 года подрядной организацией выполнены работы: демонтажные и подготовительные работы, устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания, устройство фундаментных плит железобетонных плоских, устройство покрытия тротуаров из бетонных плиток, устройство площадки под часы, установка арт объекта Часы, установлены детские игровые комплексы и карусели, произведена засыпка и планировка грунта, установлено ограждение.

Процент выполнения: 85 %.

Освоено средств – 16861857,47 рублей

Заключено между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией Павловского сельского поселения Павловского района Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Краснодарского края местному бюджету на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» № 03639428-1-2022-001 от 22 января 2022 года.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете сельского поселения Павловского на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 28 859 018 (двадцать восемь миллионов восьмьсот пятьдесят девять тысяч восемнадцать) рублей 90 копеек.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Краснодарского края бюджету сельского поселения Павловского в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного

обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 82,00%, составляет в 2022 году не более 23 664 395 (двадцать три миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи триста девяносто пять) рублей 50 копеек.

Экономия средств субсидии по результатам заключенных муниципальных контрактов составляет 135,44 (сто тридцать пять) рублей 44 копеек.

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить отчет о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» на отчетную дату 05.09.2022 года для внесения в интерактивный модуль «ГИС ЖКХ» (приложение № 1 к протоколу от 5 сентября 2022 года, приложение № 2 к протоколу от 5 сентября 2022 года).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» на отчетную дату 05.09.2022 года для внесения в интерактивный модуль «ГИС ЖКХ».

ГОЛОСОВАЛИ:

Проголосовали: «ЗА» - 8 человек, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

А.С.Курилов

А.В.Кваша

Отчет
о реализации мероприятий по выполнению ведомственной целевой программы Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды» в 2022 году
05.09.2022 г. ст. Павловская

Субъект РФ	Краснодарский край
Муниципалитет	Павловское
Код ОКТМО	03639428000

Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	-
В статусе "Готовится документация"	-
В статусе "Размещён на площадке"	-
В статусе "Выбран исполнитель"	-
В статусе "Контракт заключён"	да
В статусе "Приёмка работ"	-
В статусе "Есть претензии"	-
В статусе "Контракт расторгнут"	-
В статусе "Контракт закрыт"	-
Планируемая стоимость	26 454 339,91
Сметная стоимость	26 454 339,91
Законтрактованная стоимость	26 454 339,91
Выплаченная стоимость	16861857,47
Сумма экономии средств по контрактам	135,44
Факты трудового вовлечения	субботник
Факты прочего вовлечения	-
Количество территорий с завершённой инвентаризацией	125
Количество территорий с незавершённой инвентаризацией	-

Согласовано:
Председатель комиссии

Секретарь комиссии


А.С.Курилов

А.В.Кваша

