

Отчет за 9 месяцев 2018 г.
о ходе исполнения муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории муниципального образования Павловский район» (тыс. руб.)

Наименование программы	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, солиципнтители,	Источник финансирования	Объем финансирования		Непосредственный результат исполнения	
				Запланировано	Освоено		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа							
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования Павловский район»							
Дорожная деятельность на территории муниципального образования Павловский район	Демонтажные работы водопропускной трубы и подготовительные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610 м, поселок Южный, правая полоса движения	УКС и ЖКХ АМО Павловский район	Всего	69,0	68,5	Выполнено	
				районный бюджет	69,0		68,5
				краевой бюджет	0		0
				внебюджетные источники	0		0
			Всего	330,2	0		
			районный бюджет	330,2	0		
			краевой бюджет	0	0		
			внебюджетные источники	0	0		
Установка дорожных знаков на автомобильной дороге «Подъезд к п. Южный», кадастровый номер 23:24:0000000:857; Установка дорожных знаков на автомобильной дороге «Подъезд к п. Набережный», кадастровый номер 23:24:0803000:154							

Наименование программы	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Источник финансирования	Объем финансирования		Непосредственный результат исполнения										
				Запланировано	Освоено											
1	2	3	4	5	6	7										
							Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования Павловский район	УКС и ЖКХ АМО Павловский район	Всего	400,0	0					
													районный бюджет	400,0	0	
													краевой бюджет	0	0	
													внебюджетные источники	0	0	
													Всего	500,0	0	
													районный бюджет	500,0	0	
													краевой бюджет	0	0	
													внебюджетные источники	0	0	
													Всего	500,0	0	
районный бюджет	500,0	0														
краевой бюджет																
внебюджетные источники																
Всего	69,0	68,5	выполнено													
районный бюджет	69,0	68,5														
краевой бюджет	0	0														
Демонтажные работы водопропускной трубы и подготовительные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610 м, поселок Южный левая полоса движения	УКС и ЖКХ АМО Павловский район	Всего	0	0												
						районный бюджет	0	0								
						краевой бюджет	0	0								
внебюджетные источники	0	0														

Наименование программы	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Источник финансирования	Объем финансирования		Непосредственный результат исполнения
				Запланировано	Освоено	
1	2	3	4	5	6	7
	Монтажные работы водопропускной трубы и подготовительные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610,0000 м. (правая полоса движения), кадастровый номер 23:24:0000000:857	УКС и ЖКХ АМО Павловский район	Всего	99,6	99,572	выполнено
			районный бюджет	99,6	99,572	
			краевой бюджет	0	0	
	Монтажные работы водопропускной трубы и подготовительные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610,0000 м. (левая полоса движения), кадастровый номер 23:24:0000000:857	УКС и ЖКХ АМО Павловский район	Внебюджетные источники	0	0	выполнено
			Всего	70,5	70,427	
			районный бюджет	70,5	70,427	
	Восстановление дорожного покрытия на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610,0000 м. (левая полоса движения), кадастровый номер 23:24:0000000:857	УКС и ЖКХ АМО Павловский район	краевой бюджет	0	0	Выполнено
			Внебюджетные источники	0	0	
			Всего	70,5	70,427	


Наименование программы	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Источник финансирования	Объем финансирования		Непосредственный результат исполнения
				Запланировано	Освобождено	
1	2	3	4	5	6	7
				70,5	70,427	
				70,5	70,427	
				0	0	
			Внебюджетные источники	0	0	
			Краевой бюджет	0	0	
			Районный бюджет	70,5	70,427	
			всего	70,5	70,427	выполнено
			УКС и ЖКХ АМО Павловский район			
			УКС и ЖКХ АМО Павловский район	17,0	10,207	выполнено
			всего	17,0	10,207	выполнено
			Проведение технического надзора на объектах: Демонтажные работы водопропускной трубы и подготовительные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610 м, поселок Южный, правая полоса движения;			
			Демонтажные работы водопропускной трубы и подгото-			

Наименование программы	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Источник финансирования	Объем финансирования		Непосредственный результат исполнения
				Запланировано	Освоено	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>вигельные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610 м, поселок Южный левая полоса движения;</p> <p>Монтажные работы водопропускной трубы и подготовительные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610.0000 м. (правая полоса движения), кадастровый номер 23:24:0000000:857;</p> <p>Монтажные работы водопропускной трубы и подготовительные работы на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610.0000 м. (левая полоса движения), кадастровый номер 23:24:0000000:857;</p> <p>Восстановление дорожного покрытия на автомобильной</p>		<p>Районный бюджет</p> <p>Краевой бюджет</p>	<p>17,0</p> <p>0</p>	<p>10,207</p> <p>0</p>	

Наименование программы	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Источник финансирования	Объем финансирования		Непосредственный результат исполнения
				Запланировано	Освоено	
1	2	3	4	5	6	7
	дороге общего пользования, протяженностью 5610,0000 м. (правая полоса движения), кадастровый номер 23:24:0000000:857; Восстановление дорожного покрытия на автомобильной дороге общего пользования, протяженностью 5610,0000 м. (левая полоса движения), кадастровый номер 23:24:0000000:857		Внебюджетные источники	0	0	

Лымарь Дмитрий Андреевич, контактный телефон 886191-3-26-00 (вн.129)

Начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район



Н.В. Ванжа