

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Тимашевского
городского поселения Тимашевского района
за 2025 год**

г. Тимашевск
2026 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района за 2025 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденным постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 11 июня 2014 года № 436 (с изменениями от 4 апреля 2016 года № 368, 1 ноября 2016 года № 1227), (далее – Порядок), на основании сводной информации о ходе реализации муниципальных программ и докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных разработчиками муниципальных программ по итогам 2025 года.

В Тимашевском городском поселении Тимашевского района в 2025 году в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 19 апреля 2024 года № 425 «О внесении изменений в постановление администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 31 июля 2017 года № 671 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района» мероприятия реализовывались в рамках 15 муниципальных программ. Перечисленные программы направлены на развитие коммунального и дорожного хозяйств, формирование комфортной городской среды, информационное обеспечение населения, поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, развитие физической культуры и молодежной политики, развитие культуры, обеспечение безопасности населения и территории города, социальную поддержку граждан и другое.

В 2025 году в рамках муниципальных программ освоено 542 282,9 тыс. руб. или 89,3 % от утвержденных бюджетных ассигнований. На условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого, районного и местного бюджетов реализовано 5 муниципальных программ, 10 муниципальных программ реализованы за счет средств бюджета Тимашевского городского поселения Тимашевского района.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2025 году проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Тимашевского городского поселения Тимашевского района. По итогам проведенной оценки показатель «высокая эффективность» достигли 7 муниципальных программ, «средняя эффективность» - 1 программ, «удовлетворительная эффективность» - 0 программа, «неудовлетворительная эффективность» - 7 программы. Ранжированный перечень муниципальных программ прилагается.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» в 2025 году было предусмотрено финансирование в размере 41 355,2 тыс. руб., в том числе из районного бюджета – 12 882,8 тыс. руб.

Освоено 40 367,8 тыс. руб. или 97,6 %, из районного бюджета – 12 840,2 тыс. руб.

По мероприятию 01 «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, экстремистских, террористических проявлений на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района», показатель количество потребляемой электроэнергии не достиг планового значения по причине частого временного отключения камер видеонаблюдения на ремонт и техническое обслуживание.

По мероприятию 02 «Гражданская оборона, подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время», показатель количество потребляемой электроэнергии не достиг планового значения по причине отсутствия необходимости в работе (включении) систем оповещения.

По мероприятию 03 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», показатели планового значения достигнуты в полном объеме.

По мероприятию 04 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Тимашевского городского поселения», показатели планового значения достигнуты в полном объеме.

По мероприятию 06 «Безопасность людей на водных объектах», показатели планового значения достигнуты в полном объеме.

По мероприятию 07 «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Аварийно-спасательная служба Тимашевского городского поселения Тимашевского района», показатели планового значения достигнуты в полном объеме.

За 2025 год не все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана неудовлетворительной.

Основными целями и задачами реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Тимашевского городского поселения Тимашевского района» является поддержание функционального состояния муниципального имущества, рациональное использование муниципального имущества, повышение экономической эффективности использования муниципального недвижимого имущества и земельных участков под ним и другие.

Содержание объектов муниципального имущества Тимашевского городского поселения Тимашевского района:

«Количество объектов муниципальной собственности (аренда, безвозмездное пользование) за которые оплачиваются коммунальные услуги» (по плану – 20, факт – 20);

«Количество объектов муниципального имущества подлежащие содержанию и техническому обслуживанию» (по плану 14, факт – 14);

«Количество постов охраны» (по плану 1, факт – 1);

«Количество управляющих компаний, содержащих объекты муниципального имущества содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома, а также по обеспечению предоставления

коммунальных услуг общего имущества)» (по плану 2, факт – 1), данный показатель не был исполнен в полном объеме в связи с отсутствием необходимости.

«Количество объектов муниципального имущества, за которые осуществляются взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома» (по плану 14, факт – 14);

«Количество отчетов об установлении рыночной стоимости и стоимости годовой арендной платы за использование муниципального имущества» (по плану 17, факт – 2), данный показатель не был исполнен в полном объеме в связи с доработкой правоустанавливающих документов.

Расходы по оплате транспортного налога и налога на имущество:

«Количество транспортных средств объектов муниципальной казны Тимашевского городского поселения Тимашевского района, за которые оплачен транспортный налог» (по плану 48, факт – 48);

«Количество объектов муниципальной казны Тимашевского городского поселения Тимашевского района, за которые оплачен налог на имущество организаций» (по плану 1, факт – 0), в связи с отсутствием необходимости.

02 Кадастровые работы по подготовке межевых планов, технических планов, актов обследования, графических материалов, запланировано бюджетных средств – 84,1 тыс. руб. израсходовано 84,1 тыс. руб., в том числе:

«Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых будут проводиться кадастровые работы» (по плану 21, факт – 8), данный не был исполнен в полном объеме в связи с доработкой правоустанавливающих документов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 6 882,2 тыс. руб., освоено 5 191,7 тыс. руб. или 75,4 %.

За 2025 год не все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана неудовлетворительной.

Основной целью муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Тимашевского городского поселения Тимашевского района» является обеспечение социальной поддержки и защищенности отдельных категорий граждан г. Тимашевска, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2025 году внесено 6 изменений в муниципальную программу.

Для достижения поставленных целей было предусмотрено финансирование в размере 18 243,0 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов в сумме 8 195,3 тыс. руб., освоено – 18 241,3 тыс. руб. (исполнение 99,9 %), в том числе за счет средств федерального и краевого бюджета в сумме 8 195,1 тыс. руб.

В рамках мероприятий муниципальной программы 6 человек получили пенсию за выслугу лет, 16 человек получили выплату за звание «Почетный гражданин», социальную поддержку в проведении ремонта и подготовке сметной документации получили 6 участников ВОВ, тружеников тыла, и других, приравненных к ним гражданам, проживающим на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, и оказана

единовременная материальная помощь 8 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку 2 социально-ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

В состав муниципальной программы входит *подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»*, которая направлена на поддержку решений жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме 14 900,4 тыс. руб.; в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов в сумме 8 195,3 тыс. руб. От предусмотренного лимита израсходовано 14 900,2 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов в сумме 8 195,1 тыс. руб. Исполнение подпрограммы составило 99,9 %.

В рамках реализации подпрограммы 8 молодых семей, из запланированных 8, получили муниципальную поддержку и улучшили свои жилищные условия.

За 2025 год все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана высокой.

Муниципальная программа «Молодежь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» за 2025 год имеет среднюю эффективность.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2025 году составил 26 559,3 тыс. руб., освоено 19 388,8 тыс. руб. или 73,0 %.

В 2025 году внесено 6 изменений в муниципальную программу.

За 2025 год в муниципальной программе «Молодёжь Тимашевского городского поселения Тимашевского района на 2024-2026 годы» по мероприятию 01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Молодежный комплексный центр» Тимашевского городского поселения Тимашевского района были достигнуты следующие целевые показатели:

- произведён ремонт 41 детских игровых и спортивных площадок;
- работы по благоустройству площадки игровой детской не выполнены по причине расторжения контракта в ноябре 2025 года;
- приобретен 1 автобус.

В мероприятии 02 «Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» были достигнуты следующие целевые показатели:

- роздано 3000 флаеров, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику наркомании и алкоголизма.

В мероприятии 03 «Организация работы на дворовых площадках Тимашевского городского поселения Тимашевского района» были достигнуты следующие целевые показатели:

- трудоустроено 168 молодых граждан.

Тимашевского района», основной целью которой является повышение качества обслуживания населения городского поселения, выполнено 40 % запланированных мероприятий.

В 2025 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

Для достижения поставленных целей предусмотрено финансирование в размере 97 410,6 тыс. руб., освоено 57 553,1 тыс. руб. Исполнение составляет 59,0%.

В рамках раздела 01 «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая мероприятия по модернизации, реконструкции, строительству, ремонту, обслуживанию объектов водоснабжения и водоотведения и проектно – изыскательские работы»:

Протяженность отремонтированных действующих сетей водоснабжения и водоотведения составила 1,273 км, в том числе:

Водоснабжение:

Выполнение работ по ремонту сети водоснабжения г. Тимашевск, протяженностью 133574 п.м. (трубопровод длиной 210 м., расположенный по адресу: г. Тимашевск, по ул. Степанова от ул. Дидовской до ул. Братской) м/к № 0818300019925000202 -0,210 км.;

Выполнение работ по ремонту сети водоснабжения г.Тимашевск, протяженностью 133574 п.м. (трубопровод длиной 293 п.м., расположенный по адресу: г.Тимашевск, по ул.Шевченко от д.23 до д.5Б; трубопровод длиной 337 п.м., расположенный по адресу: г.Тимашевск, по ул.Шевченко от д.5Б до д.1) м/к № 0818300019925000216 - 0,630 км;

Выполнение работ по ремонту сети водоснабжения г. Тимашевск, протяженностью 133574 п.м. (трубопровод длиной 50 п.м., расположенный по адресу: г. Тимашевск, по ул. Вокзальной от д. 18 до д. 16) -0,050км.

Водоотведение:

Выполнение работ по ремонту наружной канализации поселка до КНС стадиона Лит. К 4712м. по адресу: г. Тимашевск,

мкр. Сахарный завод (трубопровод длиной 130 п.м., расположенный по адресу: г.Тимашевск, мкр. Сахарный завод по ул. Книги от дома 90 до ул. Мельничной д.18) м/к №0818300019925000209 - 0,130км.;

Выполнение работ по ремонту сети водоотведения, протяженностью 30438 п.м. (трубопровод длиной 140 п.м., расположенный по адресу: г.Тимашевск, по ул.Шияна от д.233 до д.178; трубопровод длиной 113 п.м., расположенный по адресу: г.Тимашевск, по ул.Шияна от д.178 до ул. Ленина, д.73) м/к № 0818300019925000188 - 0,253км.

Осуществлена поставка насосного оборудования в количестве 7 шт. (муниципальный контракт № 203 от 07.11.2025).

Запроектированы зоны санитарной охраны по 27 объектам.

Выполнение мероприятия по проектированию объекта «Капитальный ремонт сети водоотведения по адресу: г. Тимашевск, ул. Гибридная, дом № 2М (от КНС № 50 до КНС № 22, протяженностью 1850 п.м.)» перенесено на 2026 год в связи с отсутствием достигнутой договоренности с собственниками

земельных участков, по которым проходит сеть водоотведения, о производстве работ.

В рамках раздела 02 «Капитальный ремонт, ремонт муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения и котельных, включая проектно-изыскательские работы»:

В 2025 году заключен муниципальный контракт

№ 0818300019925000015 от 07.03.2025 на оказание услуг по проектированию модульной котельной по адресу: г. Тимашевск, мкр-н Сахарный завод, ул. Лесная, 46Б, согласно которому услуги считаются оказанными при условии получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. По состоянию на 31.12.2025 вышеуказанное заключение не получено. Исполнение контракта будет продолжено в 2026 году.

В рамках раздела 03 «Уличное освещение Тимашевского городского поселения Тимашевского района»:

отремонтировано 4,6 км действующих воздушных линий электропередач, заменили и отремонтировали 85 шт. ламп (светильников), заменили и отремонтировали 180 шт. светодиодных светильников (муниципальные контракты: № 8 от 14.01.2025, № 0818300019925000003 от 17.02.2025;

количество потребления электроснабжения составило 1646,476 тыс. кВт;

размер экономии электрической энергии в натуральном выражении по «Энергосервисному контракту» (энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района) составил 1 031 711,04 кВт;

оказаны услуги по 2 объектам на технологическое присоединение для электроснабжения (ЭПУ уличного освещения) и 3 объектам на технологическое присоединение до 15 кВт:

«Технологическое присоединение ЭПУ для устройства уличного освещения мкр. Приречный, расположенных: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Приречный, ул. Ботаническая, ул. Приречная»;

«Технологическое присоединение ЭПУ для устройства уличного освещения мкр. Индустриальный, расположенных: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный; пересечение ул. 10 Линия/ул. Матросова»;

«Технологическое присоединение ЭПУ для устройства уличного освещения мкр. Заря, расположенных: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, 3-й пер. Изобильный/ул. Просторная, рядом с домом ул. Просторная, 20»;

«Технологическое присоединение ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Южный, ул. Профсоюзная, 13А»;

«Технологическое присоединение ЭПУ земельного участка по адресу:

Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, микрорайон Садовод, ул. 70 лет Октября, 8/3»;

В рамках муниципальных контрактов №0818300019925000077 от 13.05.2025, № 08183000199250002 от 21.07.2025 и № 08183000199250002070001 от 28.07.2025 проведены работы по устройству 11,674 км новых воздушных линий электропередач, установлено 339 новых светодиодных светильников.

В рамках раздела 04 «Газификация Тимашевского городского поселения Тимашевского района, включая проектно – изыскательские работы»:

выполнен комплекс мероприятий по техническому обслуживанию объектов системы газораспределения на территории Тимашевского городского поселения, общей протяженностью 44139,00 м;

обслуживалось ШГРП в количестве 13 шт.;

заключен договор на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения 1 объекта № ТП-46-33/ЮР/2В/484/25 от 07.08.2025.

В рамках раздела 05 «Проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, ремонту, обслуживанию объектов коммунального хозяйства Тимашевского городского поселения и других значимых мероприятий»:

Показатель «Количество отработанных часов транспорта (доставка воды) не выполнен, так как муниципальный контракт на «Оказание услуг по доставке питьевой воды гражданам Тимашевского городского поселения Тимашевского района в случае непредвиденных аварийных ситуаций» не заключался в виду отсутствия потребности в доставке воды.

Оценка эффективности реализации программы за 2025 год неудовлетворительная, так как выполнение части мероприятий оценивается по фактически выполненным работам, результат которых отличается от плановых показателей.

В рамках реализации *муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района»* в 2025 году было обработано 6564,0 кв. м клумб, приобретено 175 шт. саженцев деревьев, кустарников (муниципальный контракт № 87 от 23.04.2024), высажено цветов 42700 шт. (муниципальный контракт № 08183000199240000370001 от 29.03.2024).

В 2025 году внесено 7 изменений в муниципальную программу.

В рамках раздела 01 «Озеленение территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района»:

было обработано 4898 кв.м клумб (муниципальный контракт № 08183000199250000220001 от 10.03.2025);

приобретено 316 шт. саженцев деревьев, кустарников (муниципальные контракты № 130 от 07.04.2025 и № 08183000199250003040001 от 08.12.2025);

высажено цветов 35740 шт. (муниципальный контракт № 08183000199250000220001 от 10.03.2025);

объем воды, потребленной по поливу зеленых насаждений на Центральной площади, в сквере 7,2 тыс. м³.

В рамках раздела 02 «Организация содержания мест захоронения»:

оказаны услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории мест захоронений Тимашевского городского поселения Тимашевского района, расположенных по ул. Чкалова, 2К/1, ул. Чкалова, 2К/2, ул. Чкалова, 2К/3, ул. Чкалова, 2К/4, ул. Чкалова, 2К/5, ул. Мельничная, 38, ул. Ямбургская, 54 (вывезено с кладбищ 2152,5 м³ крупногабаритного мусора, муниципальный контракт № 44 от 18.04.2025, исполнено по факту оказанных услуг);

выполнены работы по обустройству кладбища: установлено ограждение по адресу: г. Тимашевск, ул. Мельничная, 38 (муниципальный контракт

№ 0818300019925000242 от 19.09.2025); выполнены работы по спилу аварийных деревьев (муниципальный контракт № 0818300019925000212 от 07.08.2025).

В рамках раздела 03 «Наведение санитарного порядка и улучшение внешнего вида территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района и прочие мероприятия в области благоустройства»:

вывезено из города 55996,2 м³ крупногабаритного мусора (муниципальные контракты № 1 от 20.01.2025 и № 54 от 01.07.2025);

проведены работы по ресурсообеспечению 1 фонтана;

приобретено 3750 кг лакокрасочных материалов для покраски бордюров, опор освещения (муниципальные контракты № 19 от 27.01.2025 и № 222 от 05.12.2025);

очищено 8,017 км ливневых канализаций на территории городского поселения (муниципальный контракт № 08183000199250000170001 от 10.03.2025);

оказаны услуги по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории городского поселения (количество отловленных безнадзорных животных - 273 шт.) (муниципальный контракт № 08183000199250000010001 от 10.02.2025);

исполнение мероприятия по перевозке специализированным автотранспортом кошек и собак к месту утилизации (до 20 км) не состоялось, так как, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон;

утилизировано 20,7494 т отходов IV класса (муниципальный контракт № 2025.426802 от 12.12.2025);

оказаны услуги по аренде спецтехники для выполнения работ по спилу аварийно-опасных деревьев (автовышка), отработано 200 м/час (муниципальный контракт № 2025.042937 от 17.02.2025);

приобретен прицепной измельчитель Торнадо М350 (муниципальный контракт № 0818300019925000113 от 26.05.2025);

приобретено 10 МАФ (снеговик, фигура шар, лошадка) для новогоднего оформления территории городского поселения (муниципальный контракт № 08183000199250003110001 от 15.12.2025).

В рамках раздела 04 «Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Тимашевский район» приобретено 3 контейнера и 2 лодочки для твердых бытовых отходов (муниципальный контракт № 2025.332321 от 06.10.2025).

В рамках раздела 05 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, транспорт и связь Тимашевского городского поселения Тимашевского района» обеспечено 100 % финансирование деятельности МКУ ЖКХ СТ и С ТГП.

Оценка реализации муниципальной программы в 2025 году признана высокой ввиду того, что все мероприятия выполнены в полном объеме.

Для реализации муниципальной программы *«Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района»* выделены бюджетные ассигнования в размере 93 518,3 тыс. руб., освоено 87 425,1 тыс. руб., общее исполнение муниципальной программы 93,5 %.

В 2025 году внесено 6 изменений в муниципальную программу.

По разделу 01 «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, ремонт тротуаров, включая проектно-изыскательские работы»:

1. Отремонтировано асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения площадью 8592 кв. м по объектам:

«Выполнение работ по ремонту асфальтобетонной автомобильной дороги в г. Тимашевске по ул. Красная (от ул. Братской до ул. Казачьей)» (муниципальный контракт № 08183000199250001480001 от 17.06.2025);

«Выполнение работ по ремонту асфальтобетонной автомобильной дороги в г. Тимашевске по ул. Выборная (от д.66/2 до д.64Б)» (муниципальный контракт № 08183000199250001290001 от 18.06.2025);

«Выполнение работ по ремонту асфальтобетонной автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Коммунальной д.1 в г. Тимашевске» (муниципальный контракт № 08183000199250001620001 от 16.06.2025).

2. Отремонтировано тротуаров площадью 61620,6 кв. м по объектам:

«Выполнение работ по ремонту тротуара в мкр. Садовод по ул. 70 лет Октября от д.17 до ул. Красная г. Тимашевска» (муниципальный контракт № 0818300019925000045 от 31.03.2025);

«Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Котляра от ул. Красная до ул. Ленина, г. Тимашевск» (муниципальный контракт № 0818300019925000049 от 04.04.2025);

«Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Чапаева от ул. 50 лет Октября до ул. Стахановской д.15 (нечетная сторона) г. Тимашевска» (муниципальный контракт № 0818300019925000065 от 18.04.2025);

«Ремонт тротуара по ул. Ленина, от ул. Ленина, д.154Б/5 до ул. Братская, по ул. Братская, от ул. Ленина до ул. Красная, от ул. Ленина, 154Б/5 до ул. Красная г. Тимашевска» (муниципальный контракт № 0818300019925000060 от 14.04.2025);

«Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Мельничная (от ул. Пионерская до ул. Мельничная, д.129) и по ул. Дзержинского (от ул. Мельничная, д.129 до ул. Котляра, д.146) (протяженность 800 м) г. Тимашевска» (муниципальный контракт № 0818300019925000062 от 14.04.2025);

«Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Пролетарской, от д. 114 до д. 120 г. Тимашевска» (муниципальный контракт № 0818300019925000192 от 14.07.2025);

«Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Котляра от ул. Красная до ул. Ленина, г. Тимашевск» (муниципальный контракт № 08183000199250001920001 от 14.07.2025);

«Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Шияна от ул. Ленина до ул. Пионерская г. Тимашевск» (нечетная сторона) (муниципальный контракт № 0818300019925000111 от 23.05.2025).

3. Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения на площади 3740,79 кв. м (муниципальные контракты: № 0818300019925000019 от 16.05.2025; № 08183000199250003160001 от 10.12.2025).

4. Объем приобретенных инертных материалов (песчано- гравийная смесь) составил 6000 т (муниципальный контракт № 0818300019925000004 от 17.02.2025 г.).

5. В связи с выявлением первоочередных нужд исполнение мероприятия «Предпроектное обследование и паспортизация сооружения дорожного транспорта, протяженностью 69 м, расположенного по адресу: г. Тимашевск, пер. Продольный» перенесено на 2026 год.

По разделу 02 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района»:

1. Нанесено на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 10000 кв. м площади дорожной разметки (муниципальный контракт № 0818300019925000006 от 18.02.2025).

2. Выполнены работы по текущему обслуживанию и ремонту 14 светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (муниципальные контракты № 18 от 27.01.2025, № 0818300019925000023 от 11.03.2025).

3. Отремонтировано 150 шт. и установлено 100 шт. новых дорожных знаков (муниципальный контракт № 0818300019925000056 от 07.04.2025).

4. Выполнены работы по техническому обслуживанию, установке, ремонту и демонтажу защитных дорожных ограждений площадью 2232,84 кв. м (муниципальный контракт № 0818300019925000056 от 07.04.2025).

5. Отремонтированы 3 светофорных объекта (муниципальный контракт № 0818300019925000023 от 11.03.2025).

6. Состоялось обеспечение электроэнергией 14 светофорных объектов (муниципальный контракт № 230710000042 от 30.01.2025 – закупка энергетических ресурсов).

7. Приобретено 4 остановочных павильона (муниципальный контракт

№ 230710000042 от 25.04.2025).

8. В связи с изменением законодательства и отсутствием необходимости мероприятие по разработке схем организации дорожного движения не выполнялось.

В связи с отсутствием необходимости ремонт остановочных павильонов не проводился.

По разделу 03 «Другие мероприятия по содержанию автомобильных дорог»:

1. В рамках муниципального контракта «Оказание услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района» № 0818300019925000002 от 17.02.2025 приобретено 150,0 т пескосоляной смеси.

2. Отработано 1000 м/часов специализированной техники с экипажем для выполнения дорожных работ (самосвал (КАМАЗ)) (муниципальный контракт № 0818300019925000011 от 25.02.2025).

3. Состоялось исполнение мероприятия по хранению инертного материала (ПГС) на территории НАО «Тимашевское ДРСУ» (муниципальный контракт № 87 от 26.02.2025).

4. Состоялось исполнение муниципального контракта № 143 от 16.05.2025 «Услуги по проведению экспертизы объемов и качества выполняемых работ на автомобильных дорогах общего пользования, тротуарах на территории Тимашевского городского поселения Тимашевского района».

Оценка реализации муниципальной программы в 2025 году неудовлетворительная ввиду того, что не все мероприятия выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа «Развитие культуры» в 2025 году получила бюджетное финансирование в сумме 89 796,9 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 1 000,0 тыс. руб. Освоено 88 044,7 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета 1 000,0 тыс. руб. Общее исполнение муниципальной программы 98,0 %.

В 2025 году внесено 5 изменений в муниципальную программу.

За 2025 год по муниципальной муниципальным казенным учреждением культуры «Городской дом культуры им. В.И. Безобразова» Тимашевского городского поселения Тимашевского района было проведено 678 мероприятий, число присутствующих составило 97987 чел., пройдена 1 государственная экспертиза проектной документации.

В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Городской парк культуры и отдыха» Тимашевского городского поселения Тимашевского района проведено 163 мероприятия. Была благоустроена территория парка площадью 64 671 кв.м. Выполнены работы по ремонту фонтана – 1 услуга, выполнены работы по ремонту покрытия – 2 услуги, выполнение работ по ремонту спортивных сооружений – 1 услуга.

Количество получивших выплаты стимулирующего характера в муниципальном казенном учреждении культуры «Городской дом культуры им. В.И. Безобразова» Тимашевского городского поселения Тимашевского района

– 26 шт. ед.

В муниципальном казенном учреждении культуры «Городская централизованная библиотечная система» Тимашевского городского поселения Тимашевского района число читателей составило 4 610 чел., число молодежи, состоящей в клубах по интересам – 38 чел. Количество приобретенных книг в 2025 году составило 838 шт., показатель выполнен в полном объеме. Число посетителей библиотек составило 54 488 чел.

Количество получивших выплаты стимулирующего характера в муниципальном казенном учреждении культуры «Городская централизованная библиотечная система» Тимашевского городского поселения Тимашевского района достигнута 8,75 шт. ед.

Памятники истории и культуры, находящиеся в собственности городского поселения, в 2025 году отремонтированы в полном объеме в количестве 17 штук.

В рамках мероприятий для старшего поколения организована 1 экскурсия, приобретена подарочная, поздравительная, праздничная продукция в количестве 2 797 шт., приобретено 1 673 шт. печатно-полиграфической продукции.

В рамках мероприятия по организации, подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий оказано услуг - 6 шт.

В 2025 году в муниципальном автономном учреждении «Экран» число присутствующих на мероприятии составило 57 484 чел., проведено 39 мероприятий, приобретена 1 единица техники, установлена 1 пожарная сигнализация и система управления, выполнены работы по ремонту 3 помещений.

За 2025 год не все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана высокой.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» в 2025 году объем бюджетного финансирования предусмотрен в сумме 58 185,3 тыс. руб. Освоено 55 651,1 тыс. руб., общее исполнение муниципальной программы 95,6 %.

В 2025 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

За 2025 год в рамках реализации мероприятий муниципальной программы на стадионе «Колос» и «Изумруд» проведено 28 футбольных матчей, выполнены работы по ремонту забора, выполнена 1 работа по устройству покрытия теннисного корта.

13285 человек приняли участие в Спартакиаде, 375 человек участвовали во Всекубанском турнире.

За 2025 год все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана высокой.

Основной целью муниципальной программы «Информационное обеспечение населения Тимашевского городского поселения Тимашевского района» является информационное освещение деятельности администрации Тимашевского городского поселения Тимашевского района. Для достижения

этой цели из местного бюджета выделено 3870,8 тыс. руб. Исполнено 3764,4 тыс. руб. или 97,2 %.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2025 году размещена информация о жизнедеятельности органов местного самоуправления, о проведении культурно-массовых мероприятиях в количестве 144 240 секунд эфирного времени, размещено 98 395 кв. см. информации о жизнедеятельности органов местного самоуправления городского поселения в периодическом печатном издании, а также опубликовано 13 новостей и 5 статей

За 2025 год не все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана неудовлетворительной.

Муниципальная программа «Организация и обеспечение деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения», основными целями которой являются создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений и создание полноценных условий для эффективного функционирования органов территориального общественного самоуправления, в 2025 году полностью реализована. Финансирование производилось из местного бюджета в размере 17896,5 тыс. руб. Исполнение бюджетных средств составило 17815,8 тыс. руб. или 99,5 %.

В 2025 году внесено 4 изменения в муниципальную программу.

Выполнено обслуживание деятельности 11 учреждений, 11 из 22 запланированных сотрудников администрации Тимашевского городского поселения прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации. План по обучению сотрудников был выполнен не в полном объеме в связи с переносом учебной организацией графика обучения на 2026 год

За 2025 год не все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана неудовлетворительной.

В 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в Тимашевском городском поселении Тимашевского района» приобретено 4 металлических архивных шкафа (план 2), 0 из запланированных 1 металлических стеллажей. Осуществлено 0 из запланированных 80 прошивок документов для передачи в ведомственный архив, количество приобретенных картонных архивных коробок составило 30 из запланированных 50, отпала необходимость в приобретении, в связи с затоплением архива.

Из местного бюджета были выделены ассигнования в размере 89,2 тыс. руб., израсходовано 45,8 тыс. руб. или 51,3 %.

За 2025 год ни одно мероприятие не было выполнено в полном объеме. Эффективность реализации программы признана неудовлетворительной.

Для реализации **муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тимашевского городского поселения Тимашевского района»** бюджетные ассигнования выделены в размере 24415,0 тыс. руб., освоено 22376,2 тыс. руб., общее исполнение муниципальной

программы составляет 91,6 %.

В 2025 году внесено 1 изменение в муниципальную программу.

В отчетном периоде по основному мероприятию № 01 «Благоустройство общественных территорий Тимашевского городского поселения Тимашевского района» бюджетные ассигнования запланированы в размере 9710,0 тыс. руб., освоено 8659,1 тыс. руб. на выполнение следующих работ:

1. За счет средств местного бюджета осуществлен контроль и надзор за ходом и качеством работ на объекте «Выполнение работ по благоустройству площадки игровой детской по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Сахарный завод, 32 Б» на сумму 181,7 тыс. рублей.

2. За счет средств местного бюджета выполнены работы по «Благоустройству площадки игровой детской по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Сахарный завод, 32 Б» на сумму 6 731,4 тыс. рублей.

3. За счет средств местного бюджета разработана рабочая документация по объекту «Благоустройство территории парка «Победы» по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Индустриальный, Сергея Есенина, 6» на сумму 596,0 тыс. рублей.

4. За счет средств местного бюджета разработан дизайн-проект и проектно-сметная документация по объекту «Благоустройство площадки игровой детской по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, мкр. Садовод, 18 А» на сумму 575,0 тыс. рублей.

5. За счет средств местного бюджета разработан дизайн-проект и проектно-сметная документация по объекту «Благоустройство площадки игровой детской по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Крымская, 18 А» на сумму 575,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде бюджетные ассигнования по основному мероприятию № 02 «Реализация проектов инициативного бюджетирования» запланированы на сумму 14 705,0 тыс. рублей из них 1 397,9 тыс. рублей средства местного бюджета и 13 307,1 тыс. рублей средства краевого бюджета.

1. За счет средств краевого бюджета выполнены работы по «Благоустройству площадки игровой детской в городе Тимашевске по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 100 Г» на сумму 11 501,7 тыс. рублей.

2. За счет средств краевого бюджета осуществлена поставка декоративных элементов, товаров для благоустройства территории по объекту: «Выполнение работ по благоустройству площадки игровой детской в городе Тимашевске по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 100 Г» на сумму – 1 045,9 тыс. рублей.

3. За счет средств местного бюджета осуществлена поставка декоративных элементов, товаров для благоустройства территории по объекту: «Выполнение работ по благоустройству площадки игровой детской в городе Тимашевске по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 100 Г» на сумму – 514,1 тыс. рублей.

4. За счет средств местного бюджета осуществлена поставка товара – качалка на пружине «Лев» для благоустройства территории по объекту: «Выполнение работ по благоустройству площадки игровой детской в городе Тимашевске по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 100 Г» на сумму 110,6 тыс. рублей.


5. За счет средств местного бюджета осуществлена поставка декоративных элементов, товаров для благоустройства территории по объекту: «Выполнение работ по благоустройству площадки игровой детской в городе Тимашевске по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Красная, 100 Г» на сумму – 544,8 тыс. рублей.

За 2025 год все мероприятия были выполнены в полном объеме. Эффективность реализации программы признана высокой.

На основании проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, делаем вывод, что основная часть мероприятий не была выполнена в полном объеме. Только 7 программ признаны высокоэффективными (46,7 % от всех муниципальных программ), это говорит о том, что разработчиками не были грамотно определены плановые целевые показатели, а также вовремя не внесены соответствующие изменения в плановые показатели. В связи с этим поставленные цели и задачи муниципальной программы не были достигнуты.

Изменения по расходованию денежных средств вносились своевременно.

Исполняющий обязанности
заместителя главы Тимашевского
городского поселения Тимашевского района

 Е.А. Проценко

 В.В. Семченко
 А.А. Бессонов