

- в 2025 г.у в сумме 51,3 млн руб. (на разработку проектно-сметной документации с экспертизой модульного здания ФАП в х. Бальчанский Павловского района в сумме 662,9 тыс. руб.; на разработку проектно-сметной документации объекта «Врачебная амбулатория (ВОП) в пос. Октябрьском Павловского района» в сумме 305,0 тыс. руб.; на строительство объекта «Октябрьская врачебная амбулатория (ВОП)» в сумме 32,8 млн руб.; на строительство объекта «Модульное здание ФАП х. Бальчанский Павловского района» в сумме 17,5 млн руб.

- в 2026 году в сумме 49,2 млн руб. на строительство объекта «Октябрьская врачебная амбулатория (ВОП)».

В рамках Соглашения заключен муниципальный контракт от 06.10.2025 г. № 66 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд на строительство данного объекта между муниципальным казенным учреждением муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» (далее – МКУ МО ПР «ЕСЗ») и подрядной организацией ООО «АСП-ПРОЕКТ». Муниципальным контрактом предусмотрено 17 этапов выполнения работ.

Общие сроки выполнения работ по контракту: с 10 октября 2025 г. по 31 июля 2026 г.

К муниципальному контракту заключено дополнительное соглашение от 22 декабря 2025 г. № 3 об изменении объемов финансирования по объекту в 2025-2026 гг., без изменения цены контракта.

Цена контракта составляет 62,5 млн руб., в том числе:

в 2025 году – 19,6 млн руб.;

в 2026 году – 42,8 млн руб.

Строительные работы по объекту: «Октябрьская врачебная амбулатория (ВОП)» начаты 10 октября 2025 г. В настоящее время на данном объекте выполняются следующие работы: выполнено техническое присоединение к наружным инженерным сетям электроснабжения и водоснабжения, выполнено устройство железобетонных фундаментов, произведена гидроизоляция фундаментов, выполняется устройство наружного освещения, выполняется устройство цокольной балки.

Физическая готовность объекта составляет 10 %.

Разработка проектно-сметной документации по объекту «Модульное здание ФАП в х. Бальчанский Павловского района».

Муниципальным заказчиком по реализации мероприятий по объекту: «Модульное здание ФАП в х. Бальчанский Павловского района» определено муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика». Заключен муниципальный контракт № 15 от 05.03.2025 г. Подрядчик – ИП Лукашов Алексей Викторович. По условиям контракта выполнение работ до 30.06.2025 г. без учета срока проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости. Стоимость контракта 598,0 тыс. рублей. Контрактом предусмотрен аванс в размере 30 % от стоимости в сумме 179,4 тыс. рублей. Оплата аванса произведена 13.03.2025 г. Окончатель-

ный расчет с подрядчиком произведен 11.07.2025 г. в размере 418,6 тыс. рублей.

По объекту: «Модульное здание ФАП в х. Бальчанский Павловского района» в рамках Соглашения заключен муниципальный контракт от 15 октября 2025 г. № 68 на выполнение работ по объекту некапитального строительства (далее – контракт) между МКУ МО ПР «ЕСЗ» и подрядной организацией ООО «АН КОМПАНИЯ». Контрактом предусмотрено 3 этапа выполнения работ. Общая цена контракта составляет 13,4 млн руб. Общие сроки выполнения работ - с 15 октября 2025 г. по 25 ноября 2025 г. Срок исполнения контракта – 19 декабря 2025 г. Условия муниципального контракта выполнены в полном объеме, 15 января 2026 г. между заказчиком и подрядчиком заключено соглашение о расторжении муниципального контракта № 68 от 15 октября 2025 г. на выполнение работ для муниципальных нужд, согласно которому стоимость фактически выполненных подрядчиком работ в рамках исполнения контракта составила 12,2 млн руб. 30 декабря 2025 г. подписаны акт приемки объекта и акт приема-передачи законченного объекта. По объекту «Модульное здание ФАП в х. Бальчанский Павловского района» приобретено и установлено не монтируемое оборудование на общую сумму 3,05 млн руб. В результате исполнения условий Соглашения в рамках реализации мероприятий по объекту: «Модульное здание ФАП в х. Бальчанский Павловского района» сложилась экономия в сумме 2,1 млн руб. В настоящее время осуществляется процедура передачи объекта в ведение ГБУЗ «Павловская центральная районная больница» (ЦРБ) министерства здравоохранения Краснодарского края.

Кроме того, в рамках программы запланировано строительство следующих объектов:

- «Здание физкультурно-спортивного зала, расположенное по адресу: Краснодарский край, Павловский район, хутор Красный, ул. Советская, № 40 Б». 23 июня 2023 г. был заключен контракт между МКУ МО ПР «ЕСЗ» и ООО «ЮгНикСтрой» г. Краснодар, на сумму 32,1 млн руб. Строительство объекта приостановлено. Подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 09-01-2024 от 23.01.2024 г. Контракт расторгнут 05.03.2024 г. Документация для проведения конкурентных процедур в целях определения нового подрядчика опубликована в ЕИС 10.06.2024г. Аукцион не состоялся. В контрольный орган в сфере закупок 25.06.2024 г. направлено обращение на согласование прямой закупки с ООО «АСП-Проект». 01.07.2024г. получено заключение контрольного органа. Муниципальный контракт № 33 заключен 05.07.2024г. В рамках реализуемого объекта возникла потребность в дополнительном финансировании на 2025 год по причине увеличения стоимости муниципального контракта в рамках экспертного сопровождения. В связи с экономической ситуацией, связанной с нарушением логистической цепочки и сроков поставки материальных ресурсов и оборудования, учтенных в проектно-сметной документации. В рамках экспертного сопровождения внесены изменения в проектно-сметную документацию. Финансирование из краевого бюджета

на 2025 г. составило – 3,5 млн руб., местный бюджет – 108,5 тыс. руб. Завершение строительства объекта: «Здание физкультурно-спортивного зала, расположенное по адресу: Краснодарский край, Павловский район, хутор Красный, ул. Советская, № 40 Б» выполнено с финансированием сверх уровня софинансирования и составляет 9,8 млн руб.

В том числе, в рамках соглашения заключены муниципальные контракты на приобретение не монтируемого оборудования, предусмотренного в проектной документации:

Муниципальный контракт № 34 от 09.06.2025 г. = 598 050,00

Муниципальный контракт № 39 от 23.06.2025 г. = 506 019,00

Муниципальный контракт № 40 от 23.06.2025 г. = 418 284,00

Муниципальный контракт № 41 от 23.06.2025 г. = 368 664,00

Муниципальный контракт № 42 от 23.06.2025 г. = 43 934,55

Муниципальный контракт № 46 от 22.07.2025 г. = 70 673,00

Муниципальный контракт № 50 от 31.07.2025 г. = 25 490,00

Получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения № 0138-2025 от 29.08.2025г. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 23-24-14-2025 от 29.08.2025 г. Строительно-монтажные работы на объекте: «Здание физкультурно-спортивного зала, расположенное по адресу: Краснодарский край, Павловский район, хутор Красный, ул. Советская, №40Б» завершены, запуск системы отопления произведен. Положительное заключение государственной экспертизы по результатам экспертного сопровождения проверки проектной документации на предмет оценки соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости № 23-1-1-2-062655-2025 получено 21.10.2025 г. Проведены обмерные работы. Подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту об изменении стоимости контракта. Решением Совета муниципального образования Павловский район согласовано дополнительное финансирование на 2026 г. в сумме 4,9 млн руб. Подана заявка на постановку здания спортивного зала на государственный кадастровый учет.

- «Строительство столовой МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской». Муниципальный контракт с ООО «АСП-ПРОЕКТ» на строительство заключен 26.08.2024г. № 36, строительно-монтажные работы состоят из 11 этапов, сумма муниципального контракта 75,3 млн руб. Срок работ по проекту организации строительства составляет 12 месяцев. В процессе осуществления строительства объекта: «Строительство столовой МБОУ СОШ №4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской» был выявлен ряд недостатков проектной документации, что повлекло за собой необходимость проведения ее корректировки. Получено положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения по объекту от 26.12.2025г. № 0199-2025 г.

Учитывая регламентные сроки проверки достоверности сметной стоимости получить положительное заключение до конца текущего года не предста-

виться возможным. Проверка государственного строительного надзора проводится на соответствие строящегося объекта проектной документации, учитывая регламентные сроки провести проверки и получить заключение органа госстройнадзора до конца текущего года также не представляется возможным. Ранее подрядной организацией допущено значительное отставание от графика выполнения работ. Строительная готовность составляет 88%. В этой связи на всех уровнях администрации проводились неоднократные совещания, в результате которых в том числе Подрядчику давались поручения незамедлительно принять комплекс исчерпывающих мер для наращивания темпов строительства объекта, организовать режим продлённого рабочего дня, рассмотреть возможность привлечения дополнительных субподрядных организаций и параллельного выполнения максимального количества видов строительно-монтажных работ. В результате проведения данных мероприятий на объекте увеличено количество рабочих и техники, увеличен темп выполнения строительно-монтажных работ, наметилась тенденция оптимизации строительных процессов. Администрацией МО ПР было направлено уведомление в Департамент строительства Краснодарского края (далее – департамент) от 5 декабря 2025 года о возможности внесения изменений в соглашение, а именно перенос сроков реализации объекта и достижения значения показателя результативности использования субсидии на строительство объекта с 2025 г. на 2026 г. Немонтируемое оборудование, предусмотренное в проектной документации закуплено в полном объеме.

- «Малобюджетный спортивный зал шаговой доступности, расположенный по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Северная, д. 25 «Б». Пересчет. Муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «АСП-ПРОЕКТ» для муниципальных нужд заключен 02.11.2024 г. Цена контракта составляет 124,8 млн руб.

Физическая готовность объекта: «Малобюджетный спортивный зал шаговой доступности, расположенный по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская, ул. Северная, 25Б». Пересчет на 30 декабря 2025 г. составила 59%. В процессе выполнения строительно-монтажных работ, возникли независимые от сторон обстоятельства, а именно: на дату начала строительства в разработанной в 2020 г. проектно-сметной документации отметки рельефа местности, не соответствовали топооснове, на основании которой выполнена проектная документация, по причине использования участка, предусмотренного под строительную площадку под сельскохозяйственное производство. Изменились план организации рельефа, профили наружных сетей, водоотводных лотков, заглубление накопительных емкостей. Изменилась относительная отметка здания, что повлекло за собой изменение отметок заглубления фундамента, уровня грунта и отметок благоустройства.

В связи с этим возникла необходимость корректировки следующих разделов проектно-сметной документации в рамках экспертного сопровождения.

Также в данный период времени ООО «Газпром межрегионгаз» вносит в условия подключения установку интеллектуальных приборов учета. Согласно техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии, утвержденным Приказом Минпромторга России от 21 января 2011 года № 57 Техническая необходимость установки счетчика с тем или иным функционалом определяется техническими условиями поставки газа, которые устанавливает поставщик. На момент проектирования (2020 г.) данный прибор учета не был предусмотрен.

Муниципалитетом сформирована заявка на получения требований к прибору учета после чего в раздел ИОС 6 Система газоснабжения будут внесены соответствующие изменения. Данные обстоятельства повлияли на процесс выполнения строительно-монтажных работ на объекте. На основании Дополнительного соглашения к соглашению № 201-824-2024-03639000-056/4 от 24.12.2025 г. с департаментом строительства Краснодарского края согласован перенос бюджетных ассигнований в сумме 17,01 млн руб. на 2026 г.

29.12.2025 г. подписано дополнительное соглашение №8 к муниципальному контракту изменены сроки выполнения работ по этапам, а также изменен срок завершения работ по контракту в связи с необходимостью корректировки проектной документации. Дата завершения работ по контракту 01 июня 2026 г.

- «Строительство здания общеобразовательной школы на 450 мест на существующем земельном участке МБОУ СОШ № 12, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Гражданская, 21».

В сентябре 2024 г. Заказчиком по Объекту определено государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (далее – ГКУ «ГУСКК»).

В соответствии с Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 05 сентября 2025 г. государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (далее – ГКУ «ГУСКК») является заказчиком, застройщиком по объекту «Строительство здания общеобразовательной школы на 450 мест на существующем земельном участке МБОУ СОШ № 12, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, ул. Гражданская, 21» (далее - объект). В соответствии с проектом организации строительства продолжительность строительства составляет 15,3 месяца. Срок строительства будет исчисляться с даты начала строительных работ, предусмотренной в государственном контракте. Завершена соответствующая работа по передаче земельного участка с находящимися на нем объектами недвижимого имущества в собственность Краснодарского края с его закреплением за ГКУ «ГУСКК» и комплект проектной и рабочей документации в целях строительства объекта.

На основании письма от ГКУ «ГУСКК» от 06 октября 2025 г. № 8239 «О направлении информации», сообщаем, что в целях определения подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту подготовлены расчет начальной максимальной цены контракта на выполнение строи-

тельно-монтажных работ и полный комплект конкурсной документации для ее направления в профильное ведомство на рассмотрение и согласование с последующим размещением лота в Единой информационной системе. На основании письма департамента строительства Краснодарского края от 15 декабря 2025 г. № 207-08.2-08-8612/25 сообщаем, что в соответствии с протоколом заочного голосования краевой рабочей группы от 11 ноября 2025 г. № 12 по вопросам оптимизации расходов бюджета Краснодарского края принято решение о перераспределении (уменьшение, увеличение) в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации бюджетных ассигнований бюджета Краснодарского края, предусмотренных на 2026-2028 годы, согласно которому финансирование объекта с текущего года перенесены на 2027 г.

- в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Павловского района запланирована реализация двух объектов. Объекты реализовывались Павловским муниципальным районом по принятым в январе 2025 года полномочиям от Павловского сельского поселения Павловского района. Заказчиком по объектам определено муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика»:

1) «Капитальный ремонт водопроводной сети западной части ст. Павловской общей протяженностью 7950 метров.». Продолжительность реализации – до конца ноября 2025 год (объект одного года). Стоимость проведения капитального ремонта – 33,9 млн руб. Определен подрядчик по данному объекту – ООО «САД-Строй». Муниципальный контракт № 19 от 08.04.2025 г. Цена контракта 30,0 млн руб. Общая сумма принятых работ (КС-3) по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 этапам объекта составила 26,7 млн руб. Сторонами 20.11.2025г. подписан акт № 1 приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 на сумму выполненных работ. Снижение стоимости выполненных работ составило 3,2 млн руб., более чем десять процентов от первоначальной цены контракта – 30,0 млн руб.

В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сторонами 08.12.2025г. заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на выполнение работ № 19 от 08.04.2025г. (размещено в ЕИС).

Общая протяженность капитально отремонтированных водопроводных сетей составила – 7156,7 метров.

2) «Капитальный ремонт водопроводной сети центральной части ст. Павловской общей протяженностью 16800 метров.».»,

Продолжительность реализации – 2025-2026 год (переходящий объект).

Стоимость работ, запланированных к выполнению на 2025 год – 12,3 млн руб. (10% от общей стоимости объекта).

Стоимость работ, запланированных к выполнению на 2026 год – 111,4 млн руб. (90% от общей стоимости объекта). Положительное заключение госу-

дарственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости получено 20 марта 2025 года. Муниципальный контракт № 30 от 26.05.2025 г. Цена контракта 122,7 млн руб. Подрядная организация: ООО СК «КСС».

Подрядчиком получены разрешения на осуществление земляных работ, согласованные Подрядчиком получены разрешения на осуществление земляных работ, согласованные с ресурсоснабжающими организациями. Освоено 12,3 млн руб.

1 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Горького - четная сторона (от ул. Ленина до ул. Комсомольская). Выполняются работы обратной засыпке, устройство водопроводных колодцев, пожарных гидрантов, переподключение абонентов.

2 Этап: Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Первомайская (от ул. Проезжая до ул. Горького), ул. Кирова (от ул. Базарная до ул. Горького), ул. Проезжая (от ул. Первомайская до ул. Пролетарская), ул. Базарная (от ул. Кирова до ул. Энгельса), ул. Пролетарская (от ул. Проезжая до ул. Базарная). Выполняются работы по разработке грунта (траншеи), бурение (проколы), укладка труб, обратная засыпка, устройство водопроводных колодцев, пожарных гидрантов.

Протяженность уложенной трубы – 2487 м. Уровень физической готовности объекта – 11,5 %.

В рамках программы также реализованы следующие мероприятия по текущим ремонтам административных зданий:

1. Текущий ремонт кабинетов № 16, 15, 14/8, 13/7а административного здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, станция Павловская, ул. Горького, д.292. Заключен договор от 06.02.2025г. № 1/2025 на выполнение ремонта кабинетов административного здания, расположенного по адресу: ст. Павловская, ул. Горького, д. 292 на сумму 421,09 тыс. руб. Договор исполнен 26.02.2025 г.

2. Текущий ремонт коридора позиция № 186 административного здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Горького, д. 292. Заключен договор подряда от 07.02.2025 г. № 02/25 на выполнение работ по текущему ремонту объекта на сумму 70,0 тыс. руб. между ИП Руденький И.Н. и УАиГ АМО Павловский район. Договор исполнен 11.02.2025 г.

3. Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт наружной системы водоотведения, ремонт лестничного марша, ремонт ограждений, ремонт помещений № 9-13, 15, ремонт кровли внутренних помещений (комнаты для хранения вещественных доказательств), ремонт внутренней электропроводки и освещения административного здания по адресу: ст. Павловская, ул. Крупской, 239. В рамках реализации мероприятия заключены и исполнены следующие муниципальные контракты между ООО «Авангард Строй» и администрацией муниципального образования Павловский район: муниципальный контракт от 23.04.2025 г. № 1 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по

объекту: «Текущий ремонт нежилого здания по адресу: ул. Крупской, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт наружной системы водоотведения». Сумма контракта – 128,4 тыс. руб. Контракт исполнен – 28.04.2025 г.

Муниципальный контракт от 05.05.2025 г. № 2 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт кровли внутренних помещений (комнаты для хранения вещественных доказательств)». Сумма контракта – 38,9 тыс. руб. Контракт исполнен – 16.05.2025 г.

Муниципальный контракт от 24.06.2025 г. № 3 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт лестничного марша». Сумма контракта – 76,1 тыс. руб. Контракт исполнен – 27.06.2025 г.

Муниципальный контракт от 11.09.2025 г. № 4 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт ограждений, ремонт помещений № 9-13, 15». Сумма контракта – 139,2 тыс. руб. Контракт исполнен – 16.09.2025 г.

В рамках реализации данного мероприятия также заключен и исполнен муниципальные контракты между ИП Пономаренко Н.Н. и администрацией муниципального образования Павловский район

Муниципальный контракт от 27.10.2025 г. № 5 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд. Предмет контракта - выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт нежилого здания ул. Крупская, 239 ст. Павловская Литер А: ремонт внутренней электропроводки и освещения». Сумма контракта – 71,3 тыс. руб. Контракт исполнен – 11.11.2025 г.

2.13 МП «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами на территории муниципального образования Павловский район»  
Координатор МП – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Основные мероприятия программы направлены на развитие систем экологического образования, воспитания и информирования населения, улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования Павловский район.

Предусмотренные районным бюджетом финансовые средства на выполнение по итогам 2025 года:

- установления возможных источников поступления нефтепродуктов на водную и земную поверхность, отбор проб воды на участке с кадастровым номером 23:24:0204:256;

- мониторинг содержания загрязняющих веществ в реке Тихонькая находящийся вблизи полигона ТБО на земельных участках с кадастровыми номерами 23:24:0701000:1287; 23:24:0701000:841;

- обустройство круглосуточной охраны по периметру полигона ТКО, для исключения возможности проезда транспорта, допуска посторонних лиц и несанкционированного сброса отходов.

- обустройство контейнерных площадок согласно «Схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов Павловского района (ст. Новопетровской- 10 шт.).

2.14 МП «Обеспечение малоимущих граждан муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Выделение денежных средств по данной муниципальной программе в 2025 году не предусмотрено.

2.15 МП «Обеспечение градостроительной деятельности МО Павловский район»

Координатор МП – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район.

В 2025 г. в рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- описание границ населенных пунктов сельских поселений Павловского района - мероприятие выполнено в полном объеме, подготовлено описание границ 5 населенных пунктов Павловского сельского поселения;

- подготовка чертежей градостроительных планов земельных участков - 39 шт.;

- опубликование в средствах массовой информации Павловского района сведений о размещении нормативно правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте администрации муниципального образования Павловский район – 21 публикация;

- оповещение о проведении публичных слушаний – 15 информаций;

- подготовка изменений в генеральные планы – 7 сельских поселений (Атаманское, Незамаевское, Среднечелбасское, Старолеушковское, Упорненское, Веселовское, Северное);

- разработка проектов внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Павловский район Краснодарского края – 11 сельских поселений (Атаманское, Веселовское, Незамаевское, Новолеушковское, Новопетровское, Новопластуновское, Павловское, Северное, Срендечелбасское, Старолеушковское, Упорненское).

2.16 МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Координатор МП – управление экономики администрации муниципального образования Павловский район.

В текущем году в соответствии со стратегией развития малого и среднего предпринимательства продолжается работа по обеспечению функционирования муниципального центра поддержки предпринимательства. Центр позволяет каждому предпринимателю района получать качественные бесплатные услуги в сфере финансового планирования, по организации и ведению бухгалтерского учета, маркетингового сопровождения, правового обеспечения, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсах. На данные цели в текущем году предусмотрено 510 тыс. рублей. По итогам 2025 года оказано 240 услуг.

Кроме того, заключен контракт на сопровождение инвестиционного портала муниципального образования Павловский район.

#### 2.17 МП «Управление муниципальным имуществом в МО Павловский район»

Координатор МП – управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие мероприятия:

- заключены договоры на проведение кадастровых работ в отношении 58 земельных участков;
- заключено 12 договоров на проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества;
- заключен 1 договор на опубликование информационных сообщений по вопросам, связанным с распоряжением земельными участками на территории МО Павловский район;
- заключен 1 договор на содержание помещений, расположенных в здании по адресу: ст. Павловская, улица Ленина, 15;
- заключен 1 договор на изготовление акта обследования земельного участка по адресу: ст. Павловская, ул. Гражданская, 12;
- оплачен транспортный налог на объекты муниципальной собственности, находящиеся в муниципальной казне за 1-3 кварталы 2025 г.;
- оплачен НДС при реализации муниципального имущества физическому лицу;
- оплачена кредиторская задолженность за коммунальные услуги, предоставленные в 2024 г.

#### 2.18 МП «Обеспечение безопасности населения на территории МО Павловский район»

Координатор МП – управление правового обеспечения и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Павловский район» за счет средств бюджета муниципального образования Павловский район выделено:

Заключен контракт на охрану здания администрации, организация работы тревожной кнопки.

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Павловский район» в 2025г. средства не выделялись.

#### 2.19 МП «Социальная поддержка граждан»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия: выплачено дополнительно материального обеспечения, доплат к пенсиям 41 гражданам (каждый месяц), 147 гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации оказана дополнительная социальная поддержка (в том числе в зоне СВО 46 граждан).

Произведено, ежемесячно, 331 денежная выплата на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) или переданного на воспитание в приемную семью, 82 денежной выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, 0 выплаты ежемесячных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание и 0 ежемесячных выплат вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания.

Подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку к месту лечения и обратно – 252.

Оказана дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам РФ, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для выполнения задач СВО через военный комиссариат Павловского и Крыловского районов Краснодарского края – 86 контрактников, в сумме 33,7 (тридцать три миллиона семьсот тысяч) руб.

#### 2.20 МП «Доступная среда в МО Павловский район»

Координатор МП – отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

Муниципальная программа направлена на создание минимальных условий доступности объектов образовательных, спортивных, культурных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

По итогам 2025 года средства не выделялись.

#### 2.21 МП «Развитие здравоохранения»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

Муниципальная программа направлена на повышение доступности медицинской помощи населению Павловского района, обеспечение квалифициро-

ванными специалистами ГБУЗ Павловская ЦРБ, повышение престижа профессии медицинских работников.

В рамках данной программы за 2025 год проведены следующие мероприятия: предоставлено 4 единовременного денежного пособия врачам ГБУЗ Павловская ЦРБ в размере 800,0 (восемьсот тысяч) рублей.

2.22 МП «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизация их последствий на территории муниципального образования Павловский район».

Координатор МП – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Павловский район.

Участники муниципальной программы - отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Павловский район, муниципальное казенное учреждение «Спасатель».

В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году проведены следующие мероприятия:

- осуществлялось финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Спасатель»: запланированы средства в размере 24 594 400 рублей, израсходовано 23 889 680 рублей 89 коп;

- заключен муниципальный контракт на обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения № 0318300146525000013 от 25 марта 20025 года на сумму 681568 рублей 72 копейки, срок действия договора с 1 апреля по 31 декабря 2025 года. На конец года израсходовано 681568 рублей 72 копейки (по состоянию на 1 января 2026 года).

2.23 МП «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялось опубликование в средствах массовой информации Краснодарского края важнейших общественно-политических, социально-культурных событий, деятельность органов местного самоуправления Павловского района, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, поздравления с профессиональными праздниками. За 2025 год осуществлена 291 публикация, изготовлен 1 презентационный видеоматериал о деятельности МО Павловский район за 2024 год, приобретен 1 смартфон.

2.24 МП «Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе»

Координатор МП – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Цель МП - материальное стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства при получении высоких урожаев в растениеводстве. Общий объем средств из бюджета муниципального образования в 2025 г. составляет 452,6 тыс. рублей запланирован на следующие мероприятия:

- награждение крупных и средних хозяйствующих субъектов района (средняя численность работников за предшествующий календарный год от 101 человека и выше) – 172,8 тыс. руб.;
- награждение крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий района – 65,5 тыс. руб.;
- награждение экипажей уборочных машин – 83,6 тыс. руб.;
- награждение водителей грузовых автомобилей – 57,6 тыс. руб.;
- приобретение плакеток (грамот) – 57,0 тыс. руб.;
- приобретение лент чемпионов и призеров – 16,0 тыс. руб.

Мероприятия программы реализованы 21 августа 2025 г. В СКЦ Павловского сельского поселения, на торжественном концерте.

2.25 МП «Развитие рыбоводства и осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Цель муниципальной программы: создание условий для устойчивого функционирования развития рыбоводства в Павловском районе; улучшения эксплуатационных качеств внутренних водоемов; обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения; создание благоприятных условий проживания граждан; обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан; обеспечение ветеринарно – санитарного благополучия; сокращение численности животных без владельцев.

По подпрограмме «Развитие рыбоводства в Павловском районе» осуществлены мероприятие по опубликованию в средствах массовой информации материалов об аквакультуре. С газетой «Единство» был заключен контракт на сумму 5 000 рублей. Услуга была оказана 24.10.2025 года согласно акта выполненных работ №776 от 24.10.2025г.

Подпрограмма «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в муниципальном образовании Павловский район».

Заключены 2 муниципальных контракта на оказание услуги по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории муниципального образования Павловский район Краснодарского края. Осуществлен отлов животных без владельцев в количестве 63 голов. Вакцинировано, маркировано 62 головы, стерилизовано 57 голов, возвращено 36 голов. За оказанные услуги исполнителю перечислены денежные средства в размере 525 622,99 руб. Использование средств, выделенных на администрирование по исполнению государственных полномочий составило 8099,91 руб. из предусмотренных 8100,00 руб. Общий расход средств на реализацию подпро-

граммы составил 533722,90 руб. Остаток неиспользованных средств в количестве 15177,10 руб. образовался по причине экономии в связи со снижением стоимости услуги.

#### 2.26 МП «Информатизация администрации МО Павловский район»

Координатор МП – отдел информатизации управления организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

1. Заключены контракты на программное сопровождение в течении календарного года:

- сопровождение ЕМСЭД «Дело»;
- Единая система учета объектов и неналоговых доходов "Барс"
- АРМ «НПА»;
- Кадровый учет;
- «Госфинансы»
- официальных сайтов администрации района, Совета депутатов и отдела по дела молодежи;
- справочно-правовые системы «Гарант» для УАиГ, УЖКХ и ЕСЗ «Консультант» для КСП.

2. Заключены контракты по выполнению задач защиты информации - на защиту каналов связи рабочих станций, работающий с государственными информационными системами (VipnetClient), рабочих станций сотрудников подразделений администрации, УАиГ, УМИ, управления экономики, МКУ ЦБ АМО, отдела по социальным вопросам.

Проведена аттестация 2-х рабочих мест УАиГ для работы в ГИСОГД Краснодарского края. Произведена

Проведена закупка серверной лицензии Крипто ПРО CSP для сервера УМИ.

3. Проведена модернизация средств вычислительной техники. Закуплена следующая техника:

- для администрации: новые АРМ и ноутбуки сотрудников кадровой и юридической службы, общественной приемной, заместителей главы; МФУ для отделов делопроизводства, юридического, организационного, кадрового; сервер в качестве файлового хранилища для всех подразделений АМО. Проведена модернизация локально-вычислительной сети на части 3го этажа административного здания.

- для сотрудников УМИ: рабочая станция, телефонные аппараты

4. Заключены контракты на техническое обслуживание комплекса видеонаблюдения в здании АМО. Проводились закупки расходных материалов и запасных частей, технического обслуживания и ремонта вычислительной техники подразделениями АМО.

Заключены контракты на услуги операторов связи (РТК и МТС) на предоставление услуг стационарной и мобильной телефонии, на предоставление доступа к сети Интернет для подразделений администрации, МКУ ЦБ АМО и КСП.

2.27 МП «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в МО Павловский район»

Координатор МП – финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район. Цель муниципальной программы: обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район.

В 2025 г. заключены контракты на общую сумму 2148,6 тыс. рублей на проведение следующих основных мероприятий программы:

- сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»;
- сопровождение программного комплекса АС «Смета»;
- сопровождение справочно-правовой системы;
- сопровождение программного комплекса «Бюджет-СМАРТ ПРО» (предоставление неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, доработка: ПК «Плательщики и уплаченные доходы», ПК «Взаимодействие с ФНС»);
- сопровождение АС «VipNet Client», техническое обеспечение программ ГИС;
- сопровождение АС «Контур-Экстерн» ЗАО «ПФ «СКБ-Контур»;
- лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»;
- ремонт и обслуживание вычислительной техники, приобретение расходных материалов, основных средств, прочие работы и услуги
- обеспечение бесперебойной работы телефонной связи и сети «Интернет».

На исполнение программы в 2025 году выделены средства в сумме 2148,6 тыс. рублей, фактически использовано средств на реализацию мероприятий программы 2137,93 тыс. рублей.

2.28 МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национально-культурных традиций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – отдел организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

Выделение денежных средств по данной муниципальной программе в 2025 году не предусмотрено.

2.29 МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор муниципальной программы – отдел организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

Для создания условий эффективной работы и тесного взаимодействия администрации муниципального образования Павловский район с действующими общественными объединениями из бюджета района выделено 2150,1 (два миллиона сто пятьдесят тысяч сто) рублей.

В ходе реализации Программы за 6 месяцев 2025 г. проведены следующие мероприятия.

Павловской районной общественной организацией Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов средства потрачены на:

- подписка газеты «Единство»;
- обеспечение деятельности Совета ветеранов, оплата коммунальных услуг;
- мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи «Уроки мужества»;
- организация и проведения поздравлений тружеников тыла, а также юбиляров;
- организация и проведение поздравлений ветеранов и узников с 80-ем Победы в Великой Отечественной войне;

Организация работы Павловской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

- оплата коммунальных услуг, услуги банка, канцелярские расходы.
- вручение премии главы района инвалидам-активистам;
- оказание материальной поддержки нуждающимся инвалидам и инвалидам-активистам;
- проведение мероприятий для инвалидов по зрению;
- проведение мероприятий для инвалидов по слуху;
- обеспечение деятельности организации (обслуживание оргтехники).

Организация работы Павловской районной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни и других локальных конфликтов»:

- организация и проведение мероприятия, посвященного годовщине вывода войск из Афганистана;
- участие в показательных выступлениях Клуба мужества.

### 2.30 МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

В ходе реализации Программы проведены следующие мероприятия:

17 февраля 2025 г. проведено заседание районной конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2024 г.

Протоколом конкурсной комиссии определены победители:

ТОС «Восточное» Веселовского сельского поселения – 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Изготовление конструкции для композита, приобретение центробежного скважинного насоса, приобретение мотокосилок. Дотация освоена.

ТОС № 2 Новопетровского сельского поселения – 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек;

Устройство ограждения территории кладбища ст. Новопетровской (частично). Дотация освоена

ТОС № 8 Незамаевского сельского поселения – 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

Приобретение воздуходува бензинового, бурение скважин для полива зеленых насаждений на общественной территории, ограниченной улицами Ленина, Красная, Коммунистическая, Комсомольская. Дотация освоена.

Со статусом «поощрительный приз»:

ТОС № 3 Новолеушковского сельского поселения – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

Расходование средств перенесено на 2026 год.

ТОС х. Междуреченский Новопластуновского сельского поселения – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

Освещение х. Междуреченский Новопластуновского с/п, дотация освоена.

ТОС № 25 Павловского сельского поселения – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

Благоустройство автомобильной стоянки перед детской игровой площадкой на ул. 2-й Пионерской ст. Павловской, дотация освоена.

ТОС «Ленинодарская» Среднечелбасское сельского поселения – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек;

Поставка товаров для благоустройства территории пос. Южного, дотация освоена.

ТОС «Октябрьское» Старолеушковского сельского поселения – 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек.

Устройство колодца с установкой пожарного гидранта с комплектующими, дотация освоена

16 апреля 2025 г. проведено заседание организационного комитета по определению кандидатов для занесения на районную Доску Почета «Ими гордится район» и утвержден список из 16-ти тружеников района. Оформление Доски почета составило 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В мае 2025 года осуществлена единовременная выплата отдельным категориям граждан Российской Федерации, проживающим на территории муниципального образования Павловский район, в связи с празднованием 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. В размере 873 868, 00 (восемьсот семьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

2.31 МП «Улучшение условий охраны труда в администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – администрация муниципального образования Павловский район.

Цель программы – повышение уровня и качества труда сотрудников администрации района.

Проведено обучение по охране труда 1 сотрудника, прошли ежегодную диспансеризацию 105 сотрудников и прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 73 сотрудника.

2.32 МП «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – архивный отдел администрации муниципального образования Павловский район.

По итогам 2025 года проведен текущий ремонт кабинетов архивного отдела.

По программе выделено 963,4 тыс. руб. Всего освоено 903,9 тыс. руб. что составляет 93,8%, экономия составила 6,2% в ходе конкурсных процедур.

2.33 МП «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации, ее структурных подразделений и контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – Отдел делопроизводства и контроля исполнения администрации муниципального образования Павловский район.

Задачи муниципальной программы: укрепление материально-технической базы органа местного самоуправления района;

За 2025 г. в рамках программы были осуществлены следующие мероприятия:

заключены контракты на приобретение стола офисного, канцелярских товаров, сплит-система, кресел офисных, бумаги, марок, конвертов, штамп на автоматической основе, таблички на двери;

заключен контракт на ремонт источник бесперебойного питания;

заключен контракт на обслуживание сплит-систем;

заключен контракт на ремонт шлагбаума;

заключен контракт на освидетельствование и утилизации техники;

заключен договор аренда помещения;

заключен договор предоставления коммунальных услуг;

заключен контракт на оказание услуг почтовой.

2.34 МП «Совершенствование механизмов управления развитием администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП - Отдел кадров администрации муниципального образования Павловский район.

Задачи муниципальной программы - создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Павловский район посредством профессионального развития и подготовки кадров, повыше-

ние эффективности и результативности муниципальной службы администрации муниципального образования Павловский район, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы.

За 2025 год за счет средств муниципальной программы курсы повышения квалификации прошли 22 муниципальных служащих и 1 служащий принял участие в обучающем вебинаре. Израсходовано 156800 рублей. Денежные средства, предусмотренные муниципальной программой, освоены в полном объеме.

Начальник управления экономики  
администрации муниципального  
образования Павловский район



О.С. Смоленко

Пояснительная записка  
к проекту решения «Об итогах исполнения муниципальных программ  
муниципального образования Павловский район за 2025 год»

Во исполнение перспективного плана работы Совета муниципального образования Павловский район и в целях рационального использования бюджетных средств и получения конкретных результатов от их вложения на территории муниципального образования Павловский район осуществляется постоянный мониторинг реализации муниципальных программ. Что позволяет успешно решать экономические и социальные проблемы района.

В 2025 году в реестр муниципальных программ муниципального образования Павловский район включены 34 программы, на 29 из которых по итогам года предусмотрены ассигнования в бюджете района, одна муниципальная программа реализуется за счет внебюджетных средств. В 2025 году из предусмотренных средств 3 055,201 млн рублей (три миллиарда пятьдесят пять миллионов двести одна тысяча рублей), освоено 2 915,348 млн рублей (два миллиарда девятьсот пятнадцать миллионов триста сорок восемь рублей) или 95,4 %.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 30 июля 2014 №1130 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Павловский район» определен механизм реализации муниципальных программ и контроль за их выполнением. Определены уровни эффективности:

- низкий уровень (значение менее 0,7)
- удовлетворительный уровень (значение не менее 0,7)
- средний уровень (значение не менее 0,8)
- высокий уровень (значение не менее 0,9)

Анализ исполнения муниципальных программ показал, что более 60 % муниципальных программ имеют высокий и средний уровень эффективности. Из 34 муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования в 2025 году, 16 программ имеют высокий уровень эффективности, 6 программ средний уровень эффективности, 4 программ удовлетворительный уровень, 4 программы не финансировались, 1 за счет внебюджетных средств. У 3-х программ низкий уровень эффективности, это программы:

№ п/п	Наименование программы	Уровень эффективности
1	Дорожная деятельность на территории муниципального образования Павловский район <i>(в программе были предусмотрены средства в сумме 1,8 млн руб. на расчистку снежных заносов и ликвидацию зимней скользкости, мероприятия не проводились, в связи с отсутствием необходимости)</i>	низкий
2	Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной	низкий

	<p>собственности муниципального образования Павловский район (кап.ремонт здания ул. Крупская 239; разработка ПЗД и выполнение работ по объекту некапитального ст-ва. модульное здание ФАП х. Бальчанский; строительство спортивного зала х. Красный, строительство столовой МБОУ СОШ № 4 ст. Атаманская, малобюджетный спортзал ст. Новолеушковская, срок работ 2025-2026 года; кап ремонт водопроводной сети в ст. Павловской (срок работ 2025-2026 годы).</p>	
3	<p>Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Павловский район (средства были предусмотрены на оборудование и коробка, не относящиеся к первой необходимости, на которые распространялся запрет на приобретение с августа прошлого года)</p>	низкий

В целях эффективного расходования денежных средств бюджета управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район, сектору капитального строительства администрации муниципального образования Павловский район и архивному отделу, которые является координаторами вышеуказанных программ, рекомендовано более детально прорабатывать мероприятия, необходимые для реализации программы, в частности, учитывать реальные финансовые затраты и сроки исполнения мероприятий, как при разработке программы, так и в ходе их реализации. Своевременно вносить изменения в муниципальные программы в процессе реализации программ в случае изменения планируемых объемов финансирования и значений показателей эффективности программы.

Коротко информация, предоставленная координаторами программ об итогах исполнения в 2025 году:

- в образовании: Приобретена: компьютерная техника (ноутбуки, лазерные принтеры, МФУ, проекторы, сканеры и прочее) на сумму 4205,9 тыс. руб. для школ района, МБУО "Центр ППМС", МКУ ЦБ УО и МБОУ ДО ЦДТ МО Павловский район. МКУЦБУО приобрела МФУ А4, сканеры двухсторонние системный блок на сумму 473,9 тыс. руб. МАДОУ ЦРР 4 приобрели ноутбук и принтеры за 603 тыс. руб. Школы приобрели учебники и учебную литературу на сумму 18557,3 тыс. руб. была куплена мебель на сумму 2372,2 тыс. руб. Закупились манекены, комплекты лабораторий по физике, приборы для опытов на сумму 614,6 тыс. руб. Осуществлялись предварительные и периодические медосмотры на сумму более 1302,6 тыс. рублей. Организована услуга горячего питания и закуплены продукты для лагерей ЛДП И ЛТО на сумму 2038,9 тыс. руб.

Во всех школах и детских садах Павловского района организована круглосуточная охрана.

Произведены расходы на сопровождение системы ГЛОНАСС на школьных автобусах, на техническое обслуживание систем передачи извещений при пожаре. Также произведены расходы на обеспечение

компенсации части питания учителей и учащихся, организовано бесплатное питание учащихся начальной школы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, детям из семей военнослужащих (мобилизованных, контрактников), участвующих в специальной военной операции, произведены выплаты компенсации на питание детям, обучающимся на дому (детям с ОВЗ и детям-инвалидам). Педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство, ежемесячно выплачивалось вознаграждение из расчета 10000 рублей за счет федеральных средств и 4000 рублей за счет краевых средств.

- в части осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» заключены – 37 контрактов, 32 из средств краевого бюджета и 5 из федерального бюджета;

- в целях обеспечения жильем молодых семей в 2025 году 1 семье произведена выплата в размере 1643,2 тыс. рублей;

- в сфере развития малого бизнеса: продолжается работа по обеспечению функционирования муниципального центра поддержки предпринимательства, на данные цели направлено 510 тыс. рублей, в 2025 году оказано на безвозмездной основе 240 услуг;

- спортсмены Павловского района в 2025 году приняли участие в 150 соревнованиях, первенствах и чемпионатах России, Краснодарского края, Первенства Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, спартакиадах Кубани. Спортсменам Павловского района было присвоено 661 разряд.

- в целях социальной поддержки граждан в прошлом году 41 гражданин района ежемесячно получал доплату к пенсиям; 147 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получали дополнительную социальную поддержку; произведена 331 денежная выплата на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) или переданного на воспитание в приемную семью; произведены 82 денежные выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающиеся приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей.

Начальник управления экономики  
администрации муниципального  
образования Павловский район



О.С. Смоленко