

ПЛАН-график работ по содержанию дорог местного значения на II полугодие 2020 года				
№п/п	Наименование участка работ	Вид планируемых работ	Планируемая дата выполнения	Результат выполнения работ
Асфальто-ремонтные работы				
1	ст. Старолеушковская: ул. Пионерская, ул. Ленина, ул. Краевая	Ямочный ремонт	2кв 2020 года	Выполнено 29.04.2020
2	ст. Старолеушковская: ул. Украинская от дома №41 до ул. Ленина	Ремонт дороги за счет финансирования краевого и местного бюджетов	2-3кв 2020 года	в работе
Подсыпка ГПС				
1	ст. Украинская, ул. Некрасова и ул. Урицкого - (0,750км)	подсыпка и разравнивание ГПС	2-3кв 2020 года	Выполнено 29.04.2020
2	ст. Старолеушковская, ул. Веселая (от Первомайской до Октябрьской) - (0,200км)	подсыпка и разравнивание ГПС	2-3кв 2020 года	Выполнено 30.04.2020
3	ст. Старолеушковская ул. Котляревского (от Восточной до Горной) (0,320м)	подсыпка и разравнивание ГПС	2-3кв 2020 года	в работе
4	ст. Украинская ул. Богдана Хмельницкого (от Краевой до Короткой) (0,250м)	подсыпка и разравнивание ГПС	2-3кв 2020 года	в работе
5	ст. Старолеушковская ул. Курганная (от ул. Первомайской до ул. Октябрьской) (0,220м)	подсыпка и разравнивание ГПС	3кв 2020 года	в работе
6	ст. Старолеушковская безымянная улица (от ул. Первомайской до ул. Октябрьской, р-н южного кладбища)	подсыпка и разравнивание ГПС	3кв 2020 года	в работе
7	ст. Старолеушковская ул. Жлобы (от ул. Советской до ул. Октябрьской)	подсыпка и разравнивание ГПС	3кв 2020 года	в работе
8	ст. Старолеушковская ул. Украинская (от ул. Ленина до ул. Луначарского)	подсыпка и разравнивание ГПС	3кв 2020 года	в работе
9	ст. Старолеушковская ул. Луначарского (от ул. Ленина до ул. Украинской)	подсыпка и разравнивание ГПС	3кв 2020 года	в работе
Грейдирование дорог местного значения				
1	ст. Старолеушковская ул. Восточная - (1,100км)	грейдирование дорог	1-2кв 2020 года	Выполнено 05.03.2020
2	ст. Старолеушковская ул. Бриньковская - (3,100км)	грейдирование дорог	1-2кв 2020 года	Выполнено 07.03.2020; 12.03.2020
3	ст. Старолеушковская ул. Шевченко - (0,780км)	грейдирование дорог	1-2кв 2020 года	Выполнено 11.03.2020
4	ст. Старолеушковская ул. Котляревского - (0,880км)	грейдирование дорог	1-2кв 2020 года	Выполнено 07.03.2020
5	ст. Старолеушковская ул. Гоголя - (1,100км)	грейдирование дорог	1-2кв 2020 года	Выполнено 06.03.2020
6	ст. Старолеушковская ул. Горная - (0,640км)	грейдирование дорог	1-2кв 2020 года	Выполнено 04.03.2020
7	ст. Старолеушковская ул. Красноармейская - (0,330км)	грейдирование дорог	1-2кв 2020 года	Выполнено 07.03.2020
8	ст. Старолеушковская ул. Пионерская (1,400км), ул. Бузинская (0,490км), ул. Пушкина (0,160км), ул. Партизанская (1,200км), ул. Краевая (1,100км), ул. Ленина (1,100км) ВСЕГО-5,450км	грейдирование обочин	2кв 2020 года	Выполнено 30.04.2020

Заместитель главы Старолеушковского
сельского поселения Павловского района

А.К. Стрельцов

29.05.2020