

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026 гг.
№ договора _____

г. Верхняя Салда
(место составления акта)

" 23 " 02 2025г.
(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель Потребителя тепловой энергии (Абонента) НА ДОУ-52, Рыбинск
с одной

стороны зав. Мочко Т.Р. 8904 9811 603
(наименование организации, должность, ФИО, контактный телефон)

Представитель ресурсоснабжающей организации МУП «ВКС» с другой стороны

Инженер по ремонту МУП «ВКС» Азаров О.Н.
(должность, ФИО представителя ресурсоснабжающей организации)

(должность, ФИО представителя ресурсоснабжающей организации)

представили настоящий акт в том, что « 23 » 02 2025 г. проведен осмотр системы теплоснабжения и тепловых сетей Потребителя в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115, на предмет технического состояния теплового устройства ИТП по адресу:

г. Верхняя Салда, ул. Мичуринская 19/1.

Количество узлов _____.

Схема присоединения здания 4 трубная;

Схема подключения отопления: зависимая ☒; независимая ☐;

Способ приготовления ГВС: в ИТП ☐; ЦТП ☒;

Схема ГВС: закрытая ☐; открытая ☐; с циркуляцией ☒

В результате осмотра определено техническое состояние ИТП и систем теплоснабжения объекта:

Дроссельное устройство: кол-во шт. _____ с _____, установлено _____, опломбировано ☐;

не установлено ☐; клапан запорно - регулирующий ☐; автоматический регулятор перепада давления ☐.

не требуется

Система автоматического регулирования теплоснабжения (САРТ): ☐ в наличии ☒ отсутствует

Элеватор: № _____, соответств. СНиП ☐; не соответств. СНиП ☐

Теплообменное оборудование: промывка: выполнено ☐; не выполнено ☐

опрессовка: выполнена ☐; не выполнена ☐

не требуется

в наличии ☐; демонтировано ☐;

Система ГВС: регулятор ГВС: в наличии ☐; отсутствует ☐; обратный клапан: в наличии ☐; отсутствует ☐

СИ поверены ☒ не поверены; ☐ в полном объеме; ☐ отсутствуют: Р1, Р2, Р3, Р4, Т1, Т2, Т3, Т4, Ргвс, Тгвс, Рцирк., Тцирк.

Врезка для установки манометров и гильзы для термометров до головных задвижек (для обеспечения возможности проводить наладочные работы): ☐ в наличии; ☒ отсутствует

Запорная арматура: ☐ соответств. СНиП; ☐ не соответств. СНиП; ☐ корродированная;

☐ течь т/н; ☒ удовл.

Грязевик и фильтры в наличии: ☒ на падающем трубопроводе;

☒ на обратном трубопроводе; ☐ отсутствуют.

Предохранительный клапан: ☐ в наличии; ☒ отсутствует

Насосы: ☐ подмешивающие; ☐ повысительные; ☐ циркуляционные; ☐ подпиточные.

в работе _____ шт; резерв _____ шт. не требуется

несанкционированные	наличие, место	отсутствие
Перемычки		—
Спускники	на обратном и попутном трубопроводе	

Гидравлическое испытание наружных сетей потребителя (согласно акту разграничения потребителя): ☒ выполнено 30.06.25г (дата)

☐ не выполнена

☐ наружные сети отсутствуют

Герметизация ввода: ☐ выполнена; ☐ отсутствует

Теплоизоляция: ☐ выполнена в полном объеме; ☐ отсутствует; ☐ отсутствует частично

Мероприятия	Система отопления		Система ГВС	
	Выполнено/дата	Не выполнено	Выполнено/дата	Не выполнено
Гидропневмопромывка	30.06.25г			
Опрессовка	30.06.25г.			
Дезинфекция	11.07.25г			
Химико-физический анализ	07.04.25г.			

Проект на систему теплоснабжения: ☒ представлен; ☐ не предоставлен.

Принципиальная схема: ☒ соответствует; ☐ не соответствует; ☐ не предоставлен.

Паспорт теплового узла: ☐ предоставлен; ☒ не предоставлен.

Приборы УКУТ: ☐ в наличии; ☐ отсутствует.

Дата поверки УКУТ 30.04.28г.

Прочие замечания:

Устранить врезку по многоквартирному
термометру по коллектору здания на вводе
насосной станции трубопровода в дом по с/с.
Устранить износ радиаторов на вводе
по попутному и обратному трубопроводам в с/с.

Замечания устранены *Меркулов И.С.*
26.08.25г.

Объект к приему теплоресурсов в отопительный период 2025-2026гг.

☒ готов; ☐ не готов; устранение замечаний до 15.09.2025г.

Представитель ресурсоснабжающей организации

Менеджер по ремонту ЧУП "ВКС" Арапова О.В.
(должность, ФИО представителя ресурсоснабжающей организации)

Представитель ресурсоснабжающей организации

(должность, ФИО представителя ресурсоснабжающей организации)

Представитель Потребителя

МАНГОУ-52 "Родники" заводской, Капачко Т.Р.
(наименование организации должность, ФИО, контактный телефон) 8-804-98-11-603