

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 ГГ.

в соответствии Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234 (ред. от 21.08.2025)

1. Общие сведения об объекте

№ п/п	Наименование характеристики	Данные
1.	Наименование объекта	МБУ «Дом культуры села Порошино» Здание дома культуры села Порошино
2.	Адрес	610902, Кировская область, г. Киров, с. Порошино, ул. Боровицкая, д. 20
3.	Год постройки/ввод в эксплуатацию	1956
4.	Общая площадь здания	203,2
5.	Материал стен	бревенчатые
6.	Наличие подвала	Не имеется
7.	Единая теплоснабжающая организация	ПАО «Т плюс»
8.	Наличие прибора учета тепловой энергии	имеется
9.	Схема подключений отопления	закрытая

2. Анализ прохождения прошлых отопительных периодов

Начало отопительного сезона
2022-2023
2023-2024
2025-2026
Завершение отопительного сезона
2022-2023
2023-2024
2025-2026

3. Организационные и технические мероприятия

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный
1.	Издание приказа о подготовке к ОЗП и назначении ответственных лиц	До 29.05.2026	Директор
2.	Разработка и утверждение настоящего плана	До 29.05.2026	Директор
3.	Выявление и устранение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	с 20.05.2026 по 15.06.2026	Заведующий хозяйством
4.	- Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя; - проверка (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на	До 10.07.2026	Заведующий хозяйством

	предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений; -Ознакомление ответственных сотрудников с инструкцией по эксплуатации тепловых энергоустановок;		
5.	Проведение промывки и внутренних гидравлических испытаний коммуникаций теплопотребляющих установок	с 16.06.2026 по 26.06.2026	Заведующий хозяйством
6.	Проверка знаний у ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок с отметкой о прохождении проверки знаний	До 20.07.2026	Заведующий хозяйством
7.	Выполнение ремонтных работ и контроль за качеством	с 26.06.2026 по 03.07.2026	Заведующий хозяйством
8.	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность с участием теплоснабжающей компанией	с 03.07.2026 по 18.07.2026	Заведующий хозяйством
9.	Подготовка паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. и подача их на согласование в теплоснабжающую компанию	до 20.07.2026	Заведующий хозяйством
10.	Публикация настоящего плана, на официальном сайте	В течение 5 рабочих дней после подписания	Ответственный за сайт

4. Получение паспорта готовности

- 1) Устранить все выявленные дефекты
- 2) Подготовить пакет документов в теплоснабжающую организацию
- 3) Пройти комиссионную проверку готовности объекта.

Директор


(Подпись)

Е.Е.Дорогина
(Ф.И.О.)