

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№	Наименование мероприятия	Место проведения	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Достигнуть показателя выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении: $K = 0,85$	Здание учреждения		Директор Суворова Л.Г.	
2	Проведение периодической проверки средств измерений и тепловычислителя, входящих в состав УКУТ с составлением Акта ввода/допуска в эксплуатацию, и показывающих контрольно-измерительных приборов, установленных в ИТП с предоставлением актов поверки СИ и КИП	ИТП	Июнь-август 2026	Заместитель директора Никонова Е.Н. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	В соответствии с действующим актом допуска в эксплуатацию
3	Проверка наличия и актуальности эксплуатационных и производственных инструкций объекта теплоснабжения, в т.ч. по обслуживанию системы ТВС	ИТП	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.Н.	
4	Подтверждение наличия аварийно-диспетчерской службы или договора на АВР с формированием аварийного запаса оборудования	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.Н. совместно с МБУ «ЦОЗиП».	
5	Проверка наличия/актуализация договоров на техническое обслуживание систем отопления и УКУТ	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.Н.	
6	Разработка паспорта теплового пункта и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.Н.	

7	Проверка объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
8	Ревизия (замена) запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия соответствующих неповрежденных пломб. Проверка работоспособности спускников воздуха с составлением соответствующих актов	ИТП, Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
9	Проведение гидравлической/гидропневматической промывки внутренней системы теплопотребления	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора по Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
10	Проведение испытаний на плотность и прочность (гидравлическое испытание) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей и участков тепловых вводов	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
11	Проведение гидравлической наладки внутренней системы ГВС.	Здание учреждения	Сентябрь 2026	Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
12	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	ИТП	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.И. совместно с МБУ «ЦОЗиП»	
13	Предоставление копии Договора ТС или контракта.		Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.И.	
14	Пройти аттестацию по проверке знаний в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 в РТИ		В соответствии с графиком (февраль/ноябрь 2026)	Директор Суворова Л.И.	

15	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Директор Суворова Л.Г.	Приказ от № 585 от 23.09.2024 г
16	Подтверждение отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Директор Суворова Л.Г. Гл. бухгалтер Новоселова В.А.	
17	Проведение проверки выполненных работ по подготовке к отопительному периоду	Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Директор Суворова Л.Г. Заместитель директора Никонова Е.Н.	
18	Приемка объекта теплоснабжения в составе комиссии с участием представителя МБУ «ЦОЗиП» с составлением Акта проверки технической готовности.	ИТП, Здание учреждения	Июнь –июль 2026	Заместитель директора Никонова Е.Н. В присутствии представителя МБУ «ЦОЗиП»	

Составил: Никонова Е.Н.