

ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ
УСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 гг.г.Верхняя Салда
(место составления акта)20 07 2026
(дата составления акта)

Теплоснабжающая организация

МУП «ВКС» в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2026/2027 гг.:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников

(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка)

Техническая готовность теплотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Ёлочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников	624760 Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Сабурова, д.27

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть):

- 1) объект проверки технически готов к отопительному периоду;
- 2) объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний, выданных теплоснабжающей организацией;
- 3) объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

Приложение к акту проверки готовности № 1 от 10.06.2026 года
к отопительному периоду 2026/2027гг.,
являющееся его неотъемлемой частью на 3 листах.

Участники комиссии:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА КИПиА
МУП «ВКС»СЕРВОВИ.С.

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« » 2026г.

Потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду заведующий Е.М.Рязанцева
(должность) (подпись) (расшифровка)

Приложение к акту технической готовности теплопотребляющей энергоустановки объекта к отопительному

периоду 2026-2027гг. от 10.06.26г. № 1

№ п/п	В целях оценки готовности потребителя тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Предъявляемый документ	Примечание	Дата устранения замечания
1.	Устранение, выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Справка № 1 от 01.07.2026г. об отсутствии предписаний.		
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Акт № 1 от 11.06.2026г. гидропневматическая промывка системы теплоснабжения		
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	1. Температурный график приложение к договору № 0011/Т поставки тепловой энергии от 12.01.2026г. 2. Проектно-сметная документация на установку терморегулятора (справка № 3 от 01.07.2026г.)		
4.	Выполнение Плана ремонтных работ и качество их выполнения	Справка № 5 от 01.07.2026г. ремонтные работы не осуществлялись		
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Акт № 4 от 01.07.2026г. состояния тепловых сетей		
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных	1. Акт № 1 от 01.07.2026г. осмотра здания (утепление чердаков,		

	тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов)	подвалов, лестничных клеток, дверей, ИТП) 2. Акт № 15 от 01.07.2026г. выполненных работ по подготовке теплового контура здания		
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки	Акт № 2 от 01.07.2026г. состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции		
8.1.	Наличие и работоспособность приборов учёта	Узел учета тепловой энергии находится на поверке		
8.2.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	Справка № 3 от 01.07.2026г. об отсутствии автоматических регуляторов		
9.	Работоспособность защиты систем теплопотребления	Справка № 4 от 01.07.2026г. об отсутствии защиты систем теплопотребления		
10.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	1. Паспорт индивидуального теплового пункта в наличии. 2. Схема обеспечения теплом и водой 3. Приказ № 70 от 13.04.2026г. о назначении ответственных лиц за эксплуатацию тепловых энергоустановок 4. Инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ (утверждена приказом № 71 от 13.04.2026г.) 5. Персонал, осуществляющий функции эксплуатационной и аварийной служб		
11.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	Справка № 2 от 01.07.2026г. об отсутствии соединений с тепловых пунктов с водопроводом и канализацией		

12.	Плотность оборудования тепловых пунктов	Акт № 2 от 11.06.2026г. гидравлического испытания системы теплоснабжения на прочность и плотность		
13.	Наличие пломб на расчётных шайбах и соплах элеваторов	Акт № 7 от 01.07.2026г. наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора		
14.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Акт № 2 от 11.06.2026г. гидравлического испытания системы теплоснабжения на прочность и плотность		
15.	Надёжность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	Справка о параметрах надёжности теплоснабжения потребителя тепловой энергии выдана МУП «ВКС» № 1401 от 13.07.2026 г.		
16.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта.	Акт № 13 от 01.07.2026г. проведение осмотра теплового пункта на предмет освещения		

Подписи сторон с расшифровками:


ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МУП «ВКС»

Начальник участка КИПиА
МУП «ВКС»  Червов Н. С.

(подпись/расшифровка)

ПОТРЕБИТЕЛЬ

МАДОУ «Детский сад № 2 «Ёлочка»


Рязанцева Е. М.
(подпись/расшифровка)

