



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ЮгСпецТех»

350901, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, дом 37/1,

Тел. 8 (918) 1795971, 8(861)2548140

E-mail: Ugspecteh@yandex.ru ОГРН 1142311005319 ИНН 2311171651 КПП 231101001

Свидетельство об аккредитации № СДС.EACK.RU.ИЛ.069 (дата внесения в реестр EACK 19.07.2022 г.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ЮгСпецТех»

Д.С. Цицурина
« 28 » марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 62

« 28 » марта 2023 г.

опробования работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

1. Наименование организации, выполняющей испытание: Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ЮгСпецТех» (свидетельство об аккредитации № СДС.EACK.RU.ИЛ.069, срок действия до 18.07.2025 г.).

2. Дата проведения работы: 28 марта 2023 г.

3. Основание для проведения проверки: заявление ООО «МПЦ - Вымпел» от 28 марта 2023 года, договор на оказание услуг с ООО «МПЦ - Вымпел» от 18 мая 2022 года № 73-ИЛ.

4. Место проведения опробования (наименование, адрес объекта): система автоматической пожарной сигнализации (далее АПС), система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) на объекте: МБДОУ «Д/с № 6», расположенного по адресу: 352355, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51.

Комиссией в составе:

Директор ООО «МПЦ - Вымпел» Обозный В. В., заведующий МБДОУ «Д/с № 6» Суменко О.В., специалиста (эксперта аудитора) ООО «ЮгСпецТех» Никитенко С. Н., испытателя ИЛ ООО «ЮгСпецТех» Д.В. Решетняк, проведено опробование систем на работоспособность.

5. Наименование организации, проводившей монтаж и пусконаладочные работы (№ лицензии): Данные об организации отсутствуют

6. Наименование организации, разработавшей проект: не предоставлялись.

7. Объект опробования: средствами АПС и СОУЭ оборудованы все помещения МБДОУ «Д/с № 6», расположенные по адресу: 352355, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51.

Основные приборы и оборудование по проверенным помещениям смонтированы более 10 лет назад:

ДИП 212-45 - 35 шт. (сертификат соответствия не предоставлен), ИР-1 - 7 шт. (сертификат соответствия не предоставлен), табло «Выход» - 7 шт. (сертификат соответствия не предоставлен), речевой оповещатель «Соната» - 6 шт. (сертификат соответствия не предоставлен), ПКП «Гранит-2» - 1 шт (сертификат соответствия не предоставлен), ПКП «Гранит-5» - 1 шт. (сертификат соответствия не предоставлен), УСС-12В - 2 шт. (сертификат соответствия не предоставлен), АКБ 7 А/ч - 2 шт. (сертификат соответствия не предоставлен).

Шлейфы линии АПС и СОУЭ проложены кабелем следующей марки: КСПВ 2х0,5 (сертификат соответствия не предоставлен).

8. Характеристика заказываемой услуги: проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации (п.8.4.2 «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)» и системы оповещения о пожаре (п.12.5.5 «Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)»).

9. Оборудование, использованное для опробования: URBAN 2001-1-001 (Solo) Комплект для тестирования дымовых, тепловых и газовых извещателей, штангенциркуль ШЦ-1-150 заводской номер 70472976, рулетка «VIRA» заводской номер 1947, прибор для измерения уровня шума Mastech MS 6700, заводской номер 11060034807, мультиметр Mastech MY 65, заводской номер 11060038414.

10. Результат проведенных контрольных опробований приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№ п/п	Параметры опробования	Результаты опробования, замечания
1.	Автоматическое переключение цепей питания с основного источника электроснабжения на резервный (при исчезновении напряжения на основном вводе), с последующим переключением на основной источник электроснабжения (при восстановлении напряжения на основном вводе)	Происходит автоматическое переключение цепей питания
2.	Автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами), поступление световой и звуковой сигнализации на ППКП, (сигнал «Неисправность»)	Поступает световая и звуковая сигнализация на ППКП (сигнал «Неисправность»)
3.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя	Поступает сигнала «Пожар» при срабатывании пожарного извещателя
4.	Поступление на ППКП сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя	Поступает сигнала «Пожар» при срабатывании ручного пожарного извещателя
5.	Включение световых и звуковых оповещателей системы оповещения, после срабатывания пожарных извещателей	Происходит включение световых и звуковых оповещателей
6.	Проведение замера уровня звука сигнала речевых оповещателей	среднее значение проведенных замеров не менее 90 дБ.

Протокол испытаний № 62
от 28.03.2023 года
На 2 листе (ах) страница 2
Испытатель (инициалы, фамилия)

11. Заключение: на момент комиссионного комплексного опробования, системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированные в МБДОУ «Д/с № 6», расположенной по адресу: 352355, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51 считаются **работоспособными**.

В соответствии с договором от 18 мая 2022 года № 73-ИЛ протокол распространяется только на опробование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированные на МБДОУ «Д/с № 6», расположенной по адресу: 352355, Краснодарский край, Тбилисский район, х. Песчаный, ул. Первомайская, 51.

Не допускается частичная или полная перепечатка, размножение протокола без разрешения испытательной лаборатории. Заказчик несет ответственность за достоверность образцов и соответствие предоставленных сведений и технической документации.

Испытания провел:

Испытатель ИЛ

Специалист (эксперт-аудитор)



Д.В. Решетняк

С.Н. Никитенко

Протокол испытаний №	62
от «28» 03 2023 года	
На 2 листе (ах) страница	3
Испытатель	
(инициалы, фамилия)	