

МО «Ленский муниципальный район»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ленская средняя школа» (МБОУ «Ленская СШ»)

ул. К.Зинина, д. 7 с. Лена, Ленский р-н, Архангельская обл., 165783, тел. (881859)72 242
ИНН 2915002173/КПП 291501001; ОКПО 41404152; ОГРН 1022901364936
факс: (881859)72 242 E-mail: Lmsosh@mail.ru сайт: <http://lmsosh.edusite.ru/>

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	
1	2	3	
1.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании школы п. Очая (год ввода в эксплуатацию - 1967) в части замены автоматических выключателей, не обеспечивающих электробезопасность в цепях, питающих электроприемники согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП	Проведена модернизация и реконструкция электроустановок в здании школы п.Очая: замена автоматических выключателей 1) фотоотчет 2) Акт выполненных работ от 06.11.2018 г. 3) Копия чека расходных материалов
2.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании детского сада п. Очая (год ввода в эксплуатацию - 1965) в части замены автоматических выключателей, не обеспечивающих электробезопасность в цепях, питающих электроприемники согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП	Проведена модернизация и реконструкция электроустановок в здании ДС п.Очая: замена автоматических выключателей 1) Акт выполненных работ от 06.11.2018 г. 2) Фотоотчет
3.	Не обеспечена модернизация и реконструкция электроустановок в здании школы п. Очая (год ввода в эксплуатацию - 1967) в части заземляющего устройства, не обеспечивающего электробезопасность, согласно проведенных испытаний и измерений электротехнической лабораторией.	Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ПТЭЭП	Проведено измерение сопротивления заземляющего устройства. Протокол №12 от 20.10.2018 г.
4.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений школы п. Очая	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	14.09.2018 г. составлены исполнительные рабочие схемы электрических соединений школы п. Очая 1) Сканы схем

5.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений детского сада п. Очея	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	14.09.2018 г. составлены исполнительные рабочие схемы электрических соединений ДС п. Очея 1) Сканы схем
6.	Отсутствуют исполнительные рабочие схемы электрических соединений котельной школы п. Очея	Пункт 1.8.1 ПТЭЭП	14.09.2018 г. составлены исполнительные рабочие схемы электрических соединений котельной школы п. Очея 1) Сканы схем
7.	В схемы и чертежи не внесены изменения в электроустановках школы и детского сада п. Очея, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	14.09.2018 г. схемы составлены за подписью ответственного за электрохозяйство
8.	Отсутствуют заполненные паспорта заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очея.	п. 2.7.9 ПТЭЭП	Паспорта заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очея составлены 20.10.2018 г.
9.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очея видимой части-визуальные	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	Проводятся визуальные осмотры заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очея. Имеется журнал проверок.
10.	Не проводятся в организации осмотры заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очея с выборочным вскрытием	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	Проводятся осмотры с выборочным вскрытием заземляющих устройств электроустановок школы, детского сада и котельной п. Очея. Имеется журнал проверок.
11.	Не проводятся измерения сопротивления заземляющих устройств электроустановок котельной школы п. Очея.	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП	Проведены измерения сопротивления заземляющих устройств электроустановок котельной школы п. Очея. Протокол от 20.10.2018 г. №12
12.	Отсутствуют данные об измерении токов короткого замыкания электроустановки, проверки состояния пробивных предохранителей электроустановок котельной школы п. Очея.	п. 2.7.13, приложение 3 ПТЭЭП	Имеются данные об измерении токов короткого замыкания электроустановки, проверки состояния пробивных предохранителей электроустановок котельной школы п. Очея Технический отчет №12 от 20.10.2018 г.
13.	Отсутствуют данные о проверке срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей или установок расцепителей автоматических выключателей току короткого	п. 2.7.16, ПТЭЭП, п.177 ПЛ	Имеются данные о проверке срабатывания защиты для контроля соответствия токов плавления предохранителей Технический отчет №12 от 20.10.2018 г.

	замыкания в электроустановках котельной школы п. Очея		
14	Отсутствуют данные о проверке в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) испытания и измерениями сопротивления изоляции проводов, кабелей котельной школы п.Очея	п. 2.12.17, приложение 3 ПТЭЭП, п.213 ПЛ	Проверка проводится в соответствии с графиком (не реже одного раза в три года) с оформлением их результатов актами (протоколами) испытания и измерениями сопротивления изоляции проводов, кабелей котельной школы п.Очея Технический отчет №12 от 20.10.2018 г.
15	Не обеспечено работодателем проведение современных испытаний применяемых защитных средств	Пункт 1.4 ПТЭЭП; пункт 1.3.9 ПТЭЭП п.226 ПЛ	Обеспечены новыми защитными средствами 1) Скан чека

20 ноября 2018 г.

Директор МБОУ «Ленская СШ»

И.Н. Тесля